

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16 DE ENERO E DE 2019

N°	CONTRATISTA	PROYECTO	ORDEN DE COMPRA	COSTO	ORDEN DE PROCEDER	DURACIÓN DE LA OBRA (DÍAS)	FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA	FIANZAS			PORCENTAJE DE AVANCE		ADENDA				ACTA DE ENTREGA SUSTANCIAL	ACEPTACIÓN FINAL	OBSERVACIONES
			CONTRATO					CUMPLIMIENTO	RESPONSABILIDAD CIVIL	CONTRA TODO RIESGO	TIEMPO	OBRA	INCREMENTO DE COSTO / OBRA	VALOR TOTAL DE LA OBRA	DÍAS CALENDARIO	PRORROGA DE TIEMPO			
1	CONSORCIO TP FARMACIA (TEGINSER SL SUCURSAL EN PANAMÁ, S.A.)	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CUATRO AULAS PARA LA FACULTAD DE FARMACIA	CONT. N° DSA 2274-2013	B/.197,893.93	10-mar-14 NOTA DÍA 088-02-14	180 DÍAS	05-sep-14	CAMBIO A ACERTA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			100%	100%	B/.41,912.60	B/.239,806.53	60 DÍAS	PRORROGA DE TIEMPO NUEVA FECHA DE ENTREGA ENDOSO N° 1 30/09/2015	356 DÍAS CALENDARIO	21/11/14	INSPECTOR: ING. FRANCISCO HERRERA  1. ADENDA DE INCREMENTO Y TIEMPO APROBADA 2. TRAMITE PARA EL PERMISO DE OCUPACION PARA PODER CONTAR CON ACTA DE ACEPTACION FINAL.
2	ELECNOR, S. A.	DISEÑO, PLANOS, SUMINISTRO, EQUIPAMIENTO, TRANSPORTE, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA ADECUACION Y MEJORAS DE LA SUBESTACION ELECTRICA Y EL SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN 13.20 KV DEL CAMPUS OCTAVIO MENDEZ PEREIRA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ	CONT. N° DSA 21-2014	B/.4,499,519.20	19-may-15 NOTA No. 406-15 (RECTORÍA)	540 DÍAS	08-nov-16	MAPFRE PANAMÁ	FIANZA N° 153-00000008903		100%	100%	B/. 643,693.14 DISMINUCION	B/.3,855,826.06	365 Días 120 Días 90 Días 90 Días	ENDOSO N° 1 9 Nov 2016 8 Nov 2017 ENDOSO N° 2 9 Nov 2017 8 Mar 2018 ENDOSO N° 3 9 DE MARZO 2018 6 DE JUNIO 2018 ENDOSO N° 4 7 JUNIO 2018 4 SEPT. 2018	1,205 DÍAS CALENDARIO	08/31/2018	INSPECTOR: ING. JOSÉ ASPRILLA  PROYECTO FINALIZADO
3	COPANAC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS ENFRIADORAS DE AGUA, DOS BOMBAS DE AGUAS Y ACCESORIOS DE LA PLANTA DE AGUA FRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	CONTRATO N° DSA 107-2014	B/. 495,000.01	29/09/2016 NOTA INSP-112-8-16	150 DÍAS	25-2-17	CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A.	FIANZA N°		100%	100%				30-7-18 29-8-18			INSPECTOR: ING. LUIS SANTAMARÍA  SE REINICIO LA OBRA EL 2-1-18 HASTA EL 31- 5-18 UNA VEZ SEA APROBADA POR CONTRALORIA SE SOMETERA AL PAGO POR AVANCE DE OBRA CUENTA CON ACTA DE ENTREGA SUSTANCIAL. EL PROYECTO NO PUEDE TENER ACTA FINAL POR EL MOMENTO DEBIDO A QUE UN ITEM ES DE MANTENIMIENTO MENSUAL EL CUAL SE DEBE TERMINAR PARA PODER EMITIR UN ACTA DE ACEPTACION FINAL ADENDA DE TIEMPO PARA SUBANAR, UBICACION CEPLIN
				B/. 242,000.00				MAPFRE PANAMÁ						240	ENDOSO N° 1 7-Sep-2016 4-May-2017			INSPECTOR: ARQ. LILIANA RIVERA	

**UNIVERSIDAD DE PANAMÁ**  
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16 DE ENERO E DE 2019

N°	CONTRATISTA	PROYECTO	ORDEN DE COMPRA	COSTO	ORDEN DE PROCEDER	DURACIÓN DE LA OBRA (DÍAS)	FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA	FIANZAS			PORCENTAJE DE AVANCE		ADENDA				ACTA DE ENTREGA SUSTANCIAL	ACEPTACIÓN FINAL	OBSERVACIONES	
			CONTRATO					CUMPLIMIENTO	RESPONSABILIDAD CIVIL	CONTRA TODO RIESGO	TIEMPO	OBRA	INCREMENTO DE COSTO / OBRA	VALOR TOTAL DE LA OBRA	PRORROGA DE TIEMPO					
															DÍAS CALENDARIO	NUOVA FECHA DE ENTREGA				DURACIÓN CONTRACTUAL FINAL
4	MAQUIR, S.A.	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN DE AULAS DE ENFERMERÍA Y LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE LA FACULTAD DE FARMACIA.	O/C N° DSA 0441-2015	PARTIDAS 190.1.1.111.01.30.181 (146,535.00 - 2017)	11-ene-15	240 DÍAS	06-sep-16	FIANZA N° 153-00000012386			95%	100%			210	ENDOSO N° 2 4-May-2017 30-Nov-2017	902 DÍAS CALENDARIO		07/13/2017	SE ENVIA AJUSTE POR DISMINUCION AL PROYECTO PENDIENTE TRAMITE POR PERMISO DE OCUPACION PENDIENTE DE APROBACION AJUSTE DE DISMINUCION
5	MAQUIR, S.A.	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL ANEXO DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN FARMACOLÓGICA DEL DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA EN LA FACULTAD DE MEDICINA	O/C N° DSA 1811-15	B/.124,000.00  PARTIDAS 190.1.1.111.01.38.592 (71,100.00 - 2017)  CUENTA 346.99.000.301001.101 (52,900.00 - 2016) V.I.P.	29-feb-16	120 DÍAS	28-jun-16	MAPFRE PANAMÁ  FIANZA N° FIAN-153-00000013702			100%	100%	B/. 5,003.17	B/.129,003.17	154 DÍAS  60 DÍAS	ENDOSO N° 1 30 Jun 2016 30 Nov 2016  ENDOSO N° 2 1-12-2016 29-1-2017  ENDOSO N° 7 hasta el 30 de abril de 2018  ENDOSO N°8 hasta el 31 de ago de 2018	334 DÍAS CALENDARIO	29/01/2017		INSPECTOR: JAZIEL MORALES  PENDIENTE PAGO ULTIMA CUENTA POR AVANCE DE OBRA Y RETENIDO
6	EQUIPO Y TRANSPORTE VALLES, S.A.	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICO DE AULAS, PARA LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AGUADULCE	CONT. N° DSA 0889-16	769,448.66  PARTIDAS 190.1.1.703.01.18.512 (153,889.73 - 2016) 190.1.1.703.01.18.512 (615,558.93 - 2017)	03-jul-17	240 DÍAS	27-feb-18	NACIONAL DE SEGUROS  FIANZA N° 04-16-0935563-0			85%	0%								PROYECTO DETENIDO SE REALIZARON LOS ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y NO CUMPLE, EL PROYECTO ESTA EN EVALUACIÓN A NIVEL ADMINISTRATIVO.
7	EMPRESA PROYEC, S.A.	REMODELACIONES INTERNAS AL PRIMER ATO DE LA ANTIGUA TECNOLÓGICA (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	DSA-1325-16	203596.59 190.1.1.111.02.10.181	17-ago-17	120 DÍAS	14-dic-17	ASEGURADORA GLOBAL, S.A. FC-010172-0		13-jun-18	100%	100%			23-ene-18			06/13/2018		INSPECTOR: ARQ. FRANCISCO VALENCIA ADENDA DE TIEMPO SUBSANAR FALTA TRAMITE DE PERMISO DE CONSTRUCCION.
8	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL S.A.	ANEXO PARA UBICAR PRENSA SPEED MASTER MODELO MS-74-4 DE LA IMPRENTA UNIVERSITARIA	DSA-0676-16	B/.50,613.00 190.1.111.02.06.512		60 DIAS	25-oct-18	FIANZA N° 070-001-000015106-000000			100%	100%							ACTA DE ACEPTACION FINAL	INSPECTOR DE LA OBRA: ARQUITECTO OLMEDO RODRIGUEZ

**UNIVERSIDAD DE PANAMÁ**  
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16 DE ENERO DE 2019

N°	CONTRATISTA	PROYECTO	ORDEN DE COMPRA	COSTO	ORDEN DE PROCEDER	DURACIÓN DE LA OBRA (DÍAS)	FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA	FIANZAS			PORCENTAJE DE AVANCE		A D E N D A				ACTA DE ENTREGA SUSTANCIAL	ACEPTACIÓN FINAL	OBSERVACIONES	
			CONTRATO					CUMPLIMIENTO	RESPONSABILIDAD CIVIL	CONTRA TODO RIESGO	TIEMPO	OBRA	INCREMENTO DE COSTO / OBRA	VALOR TOTAL DE LA OBRA	DÍAS CALENDARIO	PRORROGA DE TIEMPO				DURACIÓN CONTRACTUAL FINAL
9	CEDEÑO Y CEDEÑO	REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA F-2 DE LA FACULTAD DE MEDICINA (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	DSA-1873-2016	B/. 441,727.40 (Financiero 369,728.00)	23 DE NOVIEMBRE DE 2017	150 DÍAS	21-abr-18	INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. 040-002-000000667-0000000			85%	85%			150 DIAS	ENDOSO N° 1 09-05-18 18/9/18	22/4/18 a 18/9/18 300 DIAS			INSPECTOR: <u>ARQ. MAGDA NAVARRO</u> INGRESA PLANOS DE HOJAS ADICIONALES PARA APROBACIONES (FINANCIERO 369,728.00) SE PRESENTA ANTECONTRALORIA ADENDA APROBADA SE TRAMITARA 3 ADENDA DE TIEMPO
10	MULTITECK INTERNATIONAL, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR UN AÑO DE LA PLATAFORMA DEL SOFTWARE LIGHT AND LOAD (LNL3) DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA	ORDEN DE COMPRA N° DSA 1985 - 17	B/. 49,818.00 PARTIDAS 190.1.1.111.02.31.185 (2018)	10/1/18 NOTA DIA-OME 018-01-2018	365 DIAS	31-dic-18	CIA INTERNACIONAL DE SEGUROS,S.A. FIANZA N°071-001-0000772013-0000000			100%	100%								INSPECTOR ING. JOSE ASPRILLA PROYECTO FINALIZADO RECIBIDO CONFORME 10/1/2019
11	EFITEC, S.A.	SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENTREGA EN SITIO E INSTALACIÓN Y CONECCIONADO DE UN SISTEMA DE PARARRAYOS, EN EL EDIFICIO DEL INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ANÁLISIS	O/C N° DSA 1808-17	B/. 18,955.00 PARTIDAS 190.1.1.111.02.06.255 (2017)	03-ene-18	60 DÍAS	04-mar-18				47%	100%						30/01/2018		PROYECTO FINALIZADO
12	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ARO, S.A.	REMODELACION DEL EDIFICIO HOSPITAL SANTO TOMAS PARA LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA	ORDEN DE COMPRA N° DSA-0674-17	B/. 796,831.00 190.1.1.111.01.38.181	ORDEN DE PROCEDER 12/11/2018 HASTA EL 8/8/2019	270 DIAS	08/08/2019	ASEGURADORA DEL ISTMO			21.85%	25.00%								INSPECTORA: <u>ARQ. LILIANA RIVERA</u> LOS PLANOS ESTAN EN APROBACION EN EL MUNICIPIO
13	INGELMEC, S.A.	SUMINISTRO, TRANSPORTE, PUESTA EN SITIO, INSTALACION, CONEXIONADO Y PUESTA A TIERRA DE UN TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL ESQUEMA 3, de 225 KVA,34.5 KV 120/208VM CABLES ACCESORIOS DE CONEXIONADO Y EMPALMES VIGA DUCTOS Y TODOS LOS SISTEMAS ELECTRICOS, PARA LA INSTALACION DE LAS ACOMETIDAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS SEBTERRANEA EN EL CRU DE DARIEN, SEGUN PLANO APROBADO POR ENSA.	Orden de Compra N° DSA-2072-17	B/. 107,030.00 Partidas 190.1.1.111.01.14.255 (2018) 190.1.1.111.01.14.305 (2018)	04/06/2018 Nota DIA OME 124-5-2018	120 DIAS	1/10/18	CIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A FIANZA N° 070-001-000017583-000000.			100%	100%			30 DIAS 30 DIAS	ENDOSO N° 2 2/10/18 31/10/18 ENDOSO N°3 1 NOV. 2018 30 NOV. 2018	150 DIAS CALENDARIO		10/31/2018	PROYECTO FINALIZADO

**UNIVERSIDAD DE PANAMÁ**  
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16 DE ENERO E DE 2019

N°	CONTRATISTA	PROYECTO	ORDEN DE COMPRA	COSTO	ORDEN DE PROCEDER	DURACIÓN DE LA OBRA (DÍAS)	FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA	FIANZAS			PORCENTAJE DE AVANCE		A D D E N D A					ACTA DE ENTREGA SUSTANCIAL	ACEPTACIÓN FINAL	OBSERVACIONES
			CONTRATO					CUMPLIMIENTO	RESPONSABILIDAD CIVIL	CONTRA TODO RIESGO	TIEMPO	OBRA	INCREMENTO DE COSTO / OBRA	VALOR TOTAL DE LA OBRA	DÍAS CALENDARIO	PRORROGA DE TIEMPO	DURACIÓN CONTRACTUAL FINAL			
14	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL S.A.	NUEVO EDIFICIO DE AULA PARA EL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE DARIEN (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	Orden de Compra N° DSA-008-18	B/ 2,267,131.03	ORDEN DE PROCEDER 16/7/2018 NOTA CEPLIN-511-6-18 CON FECHA DEL 22/6/2018	300 DIAS	05/11/2019	CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A FIANZA DE CUMPLIMIE. N° 070-001-000017978-000000 FIANZA DE RIESGO N° 045-001-000003101-000000			41.33%	70.00%								INSPECTOR DE OBRA: ARQ. GUSTAVO VALDELAMAR EN DESARROLLO
				B/ 1.282,309.00 <small>Partida 190.1.1.111.01.14.512 (2018)</small>																
15	ALEXANDER JAVIER COLLADO CEDEÑO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ESTACIONES DE BOMBEO DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS	ORDEN DE COMPRA N° DSA 0330-18	B/ 9,850.00 <small>Partida 190.1.1.111.01.21.182</small>	ORDEN DE PROCEDER EN UN TERMINO DE 12 MESES, A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2018 HASTA JUNIO DE 2019	12 MESES					10%	25%								FUE RECIBIDO EL SERVICIO MANTENIMIENTO HASTA DICIEMBRE DE 2018 PENDIENTE EL 2019
16	REFRIMETAL S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE 7,5 TONELADAS INSTITUTO DE GEOCIENCIAS	ORDEN DE COMPRA N° DSA-1393-18	B/ 9,294.60 190.0.3.001.01.12.370	ORDEN DE PROCEDER 27/8/18 HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 NOTA CEPLIN 0718-8-18	30 DIAS	09/25/2018				100%	100%						09/25/2018		RECIBIDO CONFORME
17	N.Y. CONSULTORES HOLDING S.A.	REPARACION DE PISOS Y PAREDES DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL EDIFICIO D-5 SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA	ORDEN DE COMPRA N° 1272-2018 190.0.2.050.02.11.181	B/ 15,000.00 190.0.2.050.02.11.181	ORDEN DE PROCEDER 15/10/18 HASTA 13/12/18 NOTA CEPLIN 870-10-18	60 DIAS	12/13/2018	CIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A FIANZA N° 070-001-000018816-000000			100%	100%							12/13/2018	INSPECTORA DE LA OBRA: ARQUITECTA KATHY DE GRACIA OBRA FINALIZADA
18	INGENIERIA Y PROYECTOS G&G S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE TRANSIENTES CONTRA PROTECCION DE SOBRE VOLTAJE EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	ORDEN DE COMPRA N° DSA-1652-18	B/ 3,430.00 PARTIDAS 190.1.1.111.01.07.255 (2018)	ORDEN DE PROCEDER 29-10-2018 NOTA DIA OME 276-10-18	10 DIAS HABILES	11/14/2018				100%	100%								INSPECTOR ING. JOSE ASPRILLA PROYECTO FINALIZADO RECIBIDO CONFORME 12/11/2018
19	ELECTRO PRESION PACIFICO, S.A.	SUMINISTRO E MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REMODELACION DEL SALON DE SUSTENTACION DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COLON	ORDEN DE COMPRA N° DSA 1684-18	B/ 21,512.26 PARTIDA 190.1.1.111.02.06.181 (2018)	ORDEN DE PROCEDER 14-1-19 NOTA CEPLIN 026-1-19	45 CALENDARIO	02/27/2019	CIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A FIANZA N° 070-001-000018930-000000												INSPECTOR ARQ. JOSE MARIO QUINTANILLA
20	ASESORIA, DISEÑO Y SERVICIOS ELECTRICOS, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLANTA ELECTRICA DE 140 KVA PARA EL EDIFICIO DEL BIOTERIO Y EL EDIFICIO DE FARMACOLOGIA DONDE FUNCIONA EL CIMET	ORDEN DE COMPRA N° DSA 1992-18	B/ 44,795.00 PARTIDAS 190.1.1.111.02.28.305 (2018)	ORDEN DE PROCEDER 22/10/18 NOTA DIA OME 269-10-18	30 DIAS HABILES	12/06/2018	OPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.			100%	100%								INSPECTOR ING. JOSE ASPRILLA PROYECTO FINALIZADO RECIBIDO CONFORME 12/11/2018
21	BULDING SERVICES CORPORATION	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION, REUBICACION DE LA COCINA Y COMEDOR DEL CENTRO DE ORIENTACION INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA	ORDEN DE COMPRA N° 2009-18	B/ 84,268.27 190.1.1.111.02.06.512	ORDEN DE PROCEDER 12/11/2018 HASTA EL 10/04/19	150 DIAS CALENDARIO	04/10/2019				10%	60%								INSPECTOR: ARQUITECTO OLMEDO RODRIGUEZ PLANO EN APROBACION DEL MUNICIPIO
22	FACILITY & SERVICES CORP.	SISTEMA ELECTROMECANICO DE BARRERAS DE ACCESO VEHICULAR A LOS ESTACIONAMIENTOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO	ORDEN DE COMPRA N° 2132-18	B/ 19,300.00 190.1.2.001.02.04.370	ORDEN DE PROCEDER 6/11/18 NOTA CEPLIN 0959-11-18	60 DIAS HABILES	02/05/2019				100%	100%							RECIBIDO CONFORME 05/12/2018	INSPECTOR ING. ALEXANDER LAY

**UNIVERSIDAD DE PANAMÁ**  
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16 DE ENERO DE 2019

N°	CONTRATISTA	PROYECTO	ORDEN DE COMPRA	COSTO	ORDEN DE PROCEDER	DURACIÓN DE LA OBRA (DÍAS)	FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA	FIANZAS			PORCENTAJE DE AVANCE		A D D E N D A					ACTA DE ENTREGA SUSTANCIAL	ACEPTACIÓN FINAL	OBSERVACIONES
			CONTRATO					CUMPLIMIENTO	RESPONSABILIDAD CIVIL	CONTRA TODO RIESGO	TIEMPO	OBRA	INCREMENTO DE COSTO / OBRA	VALOR TOTAL DE LA OBRA	PRORROGA DE TIEMPO					
															DÍAS CALENDARIO	NUOVA FECHA DE ENTREGA	DURACIÓN CONTRACTUAL FINAL			
23	HIDRO POWER SYSTEM INC.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 14 PLANTAS ELÉCTRICAS DEL CAMPUS CENTRAL Y OTRAS ÁREAS, POR UN PERÍODO DE DOCE (12) MESES	ORDEN DE COMPRA N° DSA 2225-18	B/. 46,200.00 PARTIDAS 190.1.1.111.02.06.182	ORDEN DE PROCEDER 20/10/18 NOTA DIA OME 275-10-18	365 DIAS	10/29/2018	CIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. FIANZA N° 072-001-000027840-000000			22%	30%							INSPECTOR ING. JOSE ASPRILLA PROYECTO EN EJECUCION	
24	CONSTRUCTORA AEI, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES SPLIT, PISO/TECHO DE 60,000.24 PARA DIFERENTES UIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS CAMPUS CENTRAL Y CENTROS REGIONALES	ORDEN DE COMPRA N° DSA 2314-18	B/. 116,000.24 190.1.1.111.02.06.370	ORDEN DE PROCEDER	45 DIAS		OPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.											RECIBIDO	
25	AIRCO, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PALNTA ELÉCTRICA DE 300 KW PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	ORDEN DE COMPRA N° DSA 2335-18	B/. 49,000.00 PARTIDAS 190.1.1.111.02.06.305	ORDEN DE PROCEDER 14/11/18 NOTA DIA OME 301-11-18	60 DIAS	01/12/2019	MAPFRE PANAMA FIANZA N° 1530000002308			100%	30%							INSPECTOR: ING. JOSE ASPRILLA OBRA HA ESTADO PARALIZADA POR DISCREPANCIAS CON LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFIRMACION Y COMUNICACIÓN, EN CUANTO A LA UBICACIÓN DE LA NUEVA PLANTA.	
26	SERVICIOS DELGADO, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE AUTOCONTENIDA DE 10 TONELADAS, PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION CON TECNICAS NUCLEAR, UBICADO EN EL SÓTANO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA	ORDEN DE COMPRA N° 2422-18	B/. 25,714.84 190.1.1.111.01.50.370	ORDEN DE PROCEDER 21/11/18 NOTA CEPLIN 1011-11-18	30 DIAS	12/20/2018				98%	100%							INSPECTOR SR. INOCENTE CASTREJO RECIBIDO	
27	INTERNATIONAL QUALITY PRODUCTS, INC	SUMINISTRO E INSTALACION DE 130 BUTACAS NUEVAS DE LOS SALONES (F-12) 7 Y 8 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS.	ORDEN DE COMPRA N° 2429-18	B/. 49,449.40 190.1.1.111.01.05.350		45 DIAS	01/03/2019				85%	75%							INSPECTOR LUIS DOMINGUEZ TRAMITE ANTE LA COMISION DE OBRA POR PRORROGA DE TIEMPO HASTA EL 21 DE ENERO DE 2018	
28	ARIEL DAVID URIETA HERRERA	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA NUEVA OFICINA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	ORDEN DE COMPRA N° 025-18	B/. 15,414.94 190.1.1.111.01.36.512	ORDEN DE PROCEDER 14/11/18 NOTA DIA 468-11-18	60 DIAS	01/12/2019				36%	25%							INSPECTORA: ING. NARA SENTMAT	
29	ARIEL DAVID URIETA HERRERA	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA MARQUESINA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COCLÉ	ORDEN DE COMPRA N° 026-18	B/. 22,777.95 190.1.1.111.01.36.512	ORDEN DE PROCEDER 14/11/18 NOTA DIA 469-11-18	60 DIAS	01/12/2019				36%	25%							INSPECTORA: ING. NARA SENTMAT	

ARQ. FRANCISCO VALENCIA  
JEFE DEL CENTRO DE PLANOS E INSPECCIONES











