



**UNIVERSIDAD DE PANAMÁ**  
**PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**Informe al 30 de Marzo de 2019**

	Proyecto	Contratista	Metas	Plazo		Estado de Ejecución						Observaciones	VALOR	
				Inicial	Final	NI	ESP	CAN	FIN	Ej	% Ej			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS ENFRIADORAS DE AGUA, DOS BOMBAS DE AGUAS Y ACCESORIOS DE LA PLANTA DE AGUA FRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	COPANAC		02/01/2018	31/05/18						X	99%		B/. 495,000.01
2	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN DE AULAS DE ENFERMERÍA Y LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE LA FACULTAD DE FARMACIA.	MAQUIR, S.A.		11/01/2015	06/09/2016						X	57%		B/. 242,000.00
3	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTOS DE HORMIGÓN PARA LAS PRENSAS SPEED MASTER MODELO MS-74-4 Y LA PRENSA SPEED MASTER MODELO MS-74-2 DE LA IMPRENTA UNIVERSITARIA (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO GENERAL,S.A.									X	0%		B/. 50,613.00
4	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICO DE AULAS, PARA LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AGUADULCE	EQUIPO Y TRANSPORTE VALLES, S.A.		03/07/2017	27/02/18						X	0%		B/. 769,448.66

	Proyecto	Contratista	Metas	Plazo		Estado de Ejecución						Observaciones	VALOR
				Inicial	Final	NI	ESP	CAN	FIN	Ej	% Ej		
5	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FISIOLÓGIA EDIFICIO N° 1 DE LA FACULTAD DE MEDICINA	CONSTRUCTORA R & D		30/08/17	13/10/17					X	98%		B/. 14,456.70
6	REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA F-2 DE LA FACULTAD DE MEDICINA (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	CEDEÑO Y CEDEÑO		23/11/17	21/04/18					X	56%		B/. 441,727.40
7	SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENTREGA EN SITIO E INSTALACIÓN Y CONECCIONADO DE UN SISTEMA DE PARARRAYOS, EN EL EDIFICIO DEL INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ANÁLISIS	EFITEC, S.A.		03/01/2018	04/03/2018				X		100%		B/. 18,955.00
8	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA EDIFICIO K-2	MULTISERVICIOS ESCOBAR, S.A.		04/05/2018	02/07/2018					X	68%		B/. 70,454.40
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60,000 BTU Y MATERIALES	COOL SERVICES,S.A.		11/06/2018	25/06/18					X	0%		B/. 35,500.00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE AUTOCONTENIDA DE 10 TONELADAS, PARA EL LABORATORIO DE BIOQUIMICA A-31 DE LA FACULTAD DE FARMACIA	INVERSIONES CH, INC.		23/05/18	21/06/18					X	0%		B/. 21,500.00

	Proyecto	Contratista	Metas	Plazo		Estado de Ejecución						Observaciones	VALOR	
				Inicial	Final	NI	ESP	CAN	FIN	Ej	% Ej			
11	SUMINISTRO, TRANSPORTE, PUESTA EN SITIO, INSTALACION, CONEXIONADO Y PUESTA A TIERRA DE UN TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL ESQUEMA 3, de 225 KVA,34.5 KV 120/208VM CABLES ACCESORIOS DE CONEXIONADO Y EMPALMES VIGA DUCTOS Y TODOS LOS SISTEMAS ELECTRICOS, PARA LA INSTALACION DE LAS ACOMETIDAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS SEBTERRANEA EN EL CRU DE DARIEN, SEGUN PLANO APROBADO POR ENSA.	INGELMEC, S.A.		04/06/2018	10/01/2018						X	69%		B/. 107,030.00
12	NUEVO EDIFICIO DE AULA PARA EL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE DARIEN (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL.S.A.		16/07/18	05/11/2019						X	20%		B/. 2,267,131.03
13	Mantenimiento preventivo a tres estaciones de bombeo del centro regional universitario de los Santos	ALEXANDER JAVIER COLLADO CEDEÑO		ORDEN DE PROCEDER EN UN TERMINO DE 12 MESES, A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2018 HASTA JUNIO DE 2019							X	16%		
14	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION, REUBICACION DE LA COCINA Y COMEDOR DEL CENTRO DE ORIENTACION INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA	BULDING SERVICES CORPORATION		ORDEN DE PROCEDER 12-11-2018 HASTA EL 10-04-19	10/04/2019						X	85%		

	Proyecto	Contratista	Metas	Plazo		Estado de Ejecución						Observaciones	VALOR	
				Inicial	Final	NI	ESP	CAN	FIN	Ej	% Ej			
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 14 PLANTAS ELECTRICAS DEL CAMPUS CENTRAL Y OTRAS ÁREAS, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES	HIDRO POWER SYSTEM INC.		ORDEN DE PROCEDER 20-10-18 NOTA DIA OME 275-10-18	29-10-2018						X	36%		
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PALNTA ELECTRICA DE 300 KW PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	AIRCO, S.A.		ORDEN DE PROCEDER 14-11-18 NOTA DIA OME 301-11-18	12/01/2019						X	75%		
17	REMODELACION DE LABORATORIO CLINICO, EDIFICIO F-14 DE LA CLINICA UNIVERSITARIA	CONSTRUCTORA FG,S.A.		ORDEN DE PROCEDER 11-3-19 NOTA CEPLIN 0166-2-19	08/06/2019						X	0%		
18	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA NUEVA OFICINA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	ARIEL DAVID URIETA HERRERA		ORDEN DE PROCEDER 14-11-18 NOTA DIA 468-11-18	12/01/2019						X	100%		
19	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA MARQUESINA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COCLÉ	ARIEL DAVID URIETA HERRERA		ORDEN DE PROCEDER 14-11-18 NOTA DIA 469-11-18	12/01/2019						X	100%		

	Proyecto	Contratista	Metas	Plazo		Estado de Ejecución					Observaciones	VALOR
				Inicial	Final	NI	ESP	CAN	FIN	Ej		
	NI: No inicia	ESP: En Espera	CAN: Cancelada	FIN: Finalizada	Eje: En ejecución	% EJ : Porcentaje de Ejecución						B/. 4,533,816.20

Fuente: Dirección de Ingeniería y Arquitectura (DIA)