



UNIVERSIDAD DE PANAMA
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Vigencia Año 2018

Al 31 de Enero de 2018

COD. SINIP	PARTIDA PRESUPUESTARIA	No.	PROYECTOS	PRESUPUESTO LEY 1	PRESUPUESTO MODIFICADO 2	ASIGNADO 3	COMPROMISO 4	(%)	(%)	DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
								AVANCE FINANCIERO 5 = 4/3*100	AVANCE FÍSICO		
19003.000	1.1.703.01.05		INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS	114,625.00	91,700.00	91,700.00	49,273.46	53.73		EN EJECUCION	EQUIPOS DE LABORATORIO , MOBILIARIO DE OFICINA , PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS ,ABONOS Y FERTILIZANTES , EQUIPO COMPUTACIONAL , COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LA CERCA FINCA LA PORCELANA
8901.009	1.1.703.01.06		FACULTAD DE ARQUITECTURA	50,000.00	36,729.00	36,729.00	36,728.34	100	50.00%	PROYECTO EN EJECUCION. ACTUALMENTE ESTÁN EN PERIODO DE MULTA .	PROYECTO: MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE PINTURA EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y COBERTIZO CONTRATISTA : BCN DISTRIBUCION INC. CONTRATO: O/C DSA-1526-16 MONTO: B/. 44618.18
8901.036	1.1.703.01.07		MEJORAMIENTO A LA FAC. DE ODONTOLOGIA	70,000.00	1,032,070.00	1,032,070.00	997,301.70	96.63	100.00%	2.PROYECTO : EN EJECUCION	1.PROYECTO : DESINSTALCIÓN Y SUMINISTRO DE INSTALACION DE BUTACAS EN EL AUDITORIO DE LA FAC. DE ODONTOLOGÍA, REMOZAMIENTO TRANSPORTE DE INSTALACION DE BUTACAS EN EL CRU. DE PMÁ. OESTE (MATERIALES, M.OBRA Y MOBILIARIA). CONTRATISTA : CONSTRUCTION LINES CORP. CONTRATO : O/C DSA-0516-16 , MONTO: B/. 147,786. ORDEN DE PROCEDER : 1101/16/2017 , 45 DIAS ENTREGA 03/01/2017, NUEVA FECHA DE ENTREGA : ENDOSO N° 1 , 2 Mar 2017 , 31 May 2017 100% DE AVANCE FISICO 2.PR OYECTO: DISEÑO, OBRA CIVILES, VIGADUCTO Y CÁMARAS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, PUESTA EN MARCHA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO DE UN TRANSFORMADOR DE 500 KVA, PARA EL REEMPLAZO Y REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 500 KVA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA CONTRATISTA : ASESORIA, DISEÑO Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, S.A. MONTO :B/. 44,216.00 AVANCE 15%
8901.012	1.1.703.01.14		EXTENSION DARIEN	100,000.00	404,929.00	404,929.00	296,020.58	73.10	0.00%	En revision para adjudicarse	0% Avance. Estudio, Diseño y Construcción de nuevo Edificio de Aulas Expediente se encuentra en "revisión" - D. I. A.



UNIVERSIDAD DE PANAMA
 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Vigencia Año 2018

Al 31 de Enero de 2018

COD. SINIP	PARTIDA PRESUPUESTARIA	No.	PROYECTOS	PRESUPUESTO LEY 1	PRESUPUESTO MODIFICADO 2			AVANCE FINANCIERO 5 = 4/3 * 100	AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
						ASIGNADO 3	COMPROMISO 4				
8901.002	1.1.703.01.17		CRU PANAMÁ OESTE	50,000.00	71,700.00	71,700.00	69,700.00	97.21			
8901.001	1.1.703.01.18		EXTENSIÓN DOCENTE DE AGUADULCE	100,000.00	153,890.00	153,889.73	153,889.73	100.00	0.00%	EN ESTUDIO TÉCNICO - ESTRUCTURA NO CUMPLE. PROYECTO PARALIZADO.	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE AULAS, PARA LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AGUADULCE. CONTRATISTA: EQUIPO Y TRANSPORTE VALLES, S.A. CONTRATO: N° DSA 0889-16 MONTO: B/. 769,448.66 PROCEDER: 07/03/2017-02/27/2018, ORDEN DE 240 DIAS
8901.034	1.1.703.01.19		CRU DE VERAGUAS	100,000.00	1,026,702.00	1,026,702.00	1,026,699.94	100.00	98.00%	PENDIENTE DE INSTALACIÓN DE PIEZA ELECTRICA Y CERTIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. EL TRABAJO SE REALIZARÁ DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2018.	PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS EN EL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS (MATERIAL Y MANO DE OBRA). CONTRATISTA: ATLANTIC PROJECT, S.A. CONTRATO: N° DSA1684-2015, MONTO: B/. 1,173,632.68 PROCEDER: 01/04/2016 - 11/18/2016 NUEVA FECHA DE ENTREGA: ENDOSO N° 2 19 Nov 2016 -16 Jul 2017, 240 DIAS.
8901.046	1.1.703.01.21		CRU DE LOS SANTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



UNIVERSIDAD DE PANAMA
 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Vigencia Año 2018

Al 31 de Enero de 2018

COD. SINIP	PARTIDA PRESUPUESTARIA	No.	PROYECTOS	PRESUPUESTO LEY 1	PRESUPUESTO MODIFICADO 2	ASIGNADO 3	COMPROMISO 4	AVANCE FINANCIERO 5 = 4/3*100	AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
8901.006	1.1.703.01.23		CAMPO DE ANTENAS	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8901.008	1.1.111.01.26		FAC. DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS	100,000.00	110,592.00	110,592.00	74,800.00	67.64	100.00%	PROYECTO FINALIZADO	<p>PROYECTO:DISEÑO, SUMINISTRO, TRANSPORTE, PUESTA EN SITIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN TIERRA DE UN TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL ESQUEMA 3 DE 1,000 KVA, PARA FAECO</p> <p>CONTRATISTA:ASESORÍA, DISEÑO Y SERVICIOS ELÉCTRICOS.</p> <p>CONTRATO: S.A.O/C N° DSA0034-17</p> <p>MONTO:B/.74850</p> <p>ORDEN DE PROCEDER: 06/26/2017-12/22/2017 , 180 DIAS</p>
8901.005	1.1.111.01.27		EXTENSION DE SONA	250,000.00	559,814.00	559,814.00	559,813.09	100.00	100.00%	PROYECTO FINALIZADO	<p>PROYECTO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE SONÁ (MATERIAL Y MANO DE OBRA)</p> <p>CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL S.A.</p> <p>CONTRATO: N° DSA1683-2015</p> <p>MONTO:B/.1,199,767.50</p> <p>ORDEN DE PROCEDER :01/04/2016-09/09/2016 , 240 DIAS , NUEVA FECHA DE ENTREGA :ENDOSO N° 2 8-Ene-16 - 9-Mar-17</p>
8901.056	1.1.703.01.29		FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	200,000.00	164,159.00	164,159.00	98,116.57	59.77			EQUIPO COMPUTACIONAL , MOBILIARIOS.
8901.037	1.1.703.01.30		FACULTAD DE FARMACIA	100,000.00	203,290.00	203,290.00	203,289.65	100.00		<p>PROYECTO 1, FINALIZADO 100% ;</p> <p>2, 35% DE EJECUCIÓN.</p>	<p>PROYECTO 1: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CUATRO AULAS PARA LA FACULTAD DE FARMACIA.</p> <p>CONTRATISTA:CONSORCIO TP FARMACIA (TEGINSER SL SUCURSAL EN PANAMÁ, S.A.)</p> <p>CONTRATO N° DSA 2274-2013 .PROYECTO TERMINADO MONTO: B/. 239,806.53</p> <p>.....</p> <p>2.PROYECTO: MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN DE AULAS DE ENFERMERÍA Y LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE LA FACULTAD DE FARMACIA.</p> <p>CONTRATISTA MAQUIR, S.A. , MONTO:B/. 242,000.00</p>
8901.022	1.1.703.01.31		HOSPITAL VETERINARIO-COROZAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12554.000	1.1.703.01.32		INSTALACIONES DEL CRU DE COLON	80,000.00	129,000.00	129,000.00	124,996.20	96.90	100.00%	PROYECTO FINALIZADO	<p>PROYECTO:MEJORAS AL EDIFICIO N°6086 DE AULAS EN LA FAC. DE HUMANIDADES DEL CRU DE COLÓN.</p> <p>CONTRATISTA: INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO GÉNESIS, S.A.</p> <p>CONTRATO: N° DSA 07-2014 , MONTO:B/. 269,793.75 ORDEN DE PROCEDER : 09/08/2014- 03/06/2015</p>
8901.008	1.1.111.01.34		FAC. DE ADMINISTRACION PUBLICA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8901.026	1.1.703.01.35		CRU DE AZUERO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



UNIVERSIDAD DE PANAMA
 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Vigencia Año 2018

Al 31 de Enero de 2018

COD. SINIP	PARTIDA PRESUPUESTARIA	No.	PROYECTOS	PRESUPUESTO LEY 1	PRESUPUESTO MODIFICADO 2	ASIGNADO 3	COMPROMISO 4	(%)	(%)	DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
								AVANCE FINANCIERO 5 =4/3*100	AVANCE FÍSICO		
8901.028	1.1.703.01.36		CRU DE COCLE	100,000.00	2,969.00	2,969.00	146.78	4.94			
8901.031	1.1.121.01.38		MEJORAMIENTO FACULTAD DE MEDICINA	45,000.00	724,336.00	724,336.00	653,234.08	90.18	100.0%	PROYECTO FINALIZADO	<p>1. PROYECTO: DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJE Y OTRAS PERTURBACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA CONTRATISTA : CONSTRUCTORA Y REMODELACIONES DEL ATLÁNTICO, S.A CONTRATO: O/C N° DSA 0814-16 MONTO: B/ 59,180.00 ORDEN DE PROCEDER: 07/03/2017 , 45 DIAS 08/16/2017 , 320 DIAS . 100% 2. PROYECTO : MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL ANEXO DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN FARMACOLÓGICA DEL DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGÍA EN LA FACULTAD DE MEDICINA CONTRATISTA : MAQUIR, S.A. CONTRATO: O/CN° DSA1811-15 MONTO FINAL : B/.129,003.17 PROYECTO TERMINADO 100.00%</p>
8901.044	1.1.111.01.39		REMDELACION AL EDIFICIO DE LA VIP	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8901.043	1.1.111.01.40		UNIVERSIDAD POPULAR DE COCLE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8901.049	1.1.121.01.41		EXTENSIÓN DOCENTE DE TORTI	200,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00	72.1%	CUENTA CON ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL	<p>PROYECTO: ESTUDIO DEL DISEÑO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE TORTI. CONTRATISTA : CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO GENERAL,S.A. CONTRATO: N° DSA 0011-16 , MONTO: B/.1,319,663.50 ORDEN DE PROCEDER : 01/16/2017 ,09/12/2017</p>
8901.003	1.1.703.01.46		CRU DE SAN MIGUELITO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1.1.703.01.49		GIMNACIO AUD. CRU BOCAS DEL TORO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8901.032	1.1.703.01.50		MEJORAS FAC. DE CIENCIAS NAT. Y EXACTAS	200,000.00	194,779.00	194,779.00	146,007.43	74.96	100.0%	FINALIZADO	<p>PROYECTO. REEMPLAZO DE CUBIERTA Y MODIFICACION DE PENDIENTE ENTRE EDUCACION Y PUBLICA . CONTRATISTA : IMPORTACIONES Y VENTAS , S.A MONTO: B/. 2,681.67 O/C 0797-17</p>
8901.05	1.1.703.01.51		REMDELACIÓN A LA FACULTAD DE DERECHO	100,000.00	603,990.00	603,990.00	590,609.77	97.78	1.0%	EN EJECUCION	<p>PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS ENFRIADORAS DE AGUA, DOS BOMBAS DE AGUAS Y ACCESORIOS DE LA PLANTA DE AGUA FRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS. CONTRATISTA : COPANAC. MONTO: B/. 495000.01 CONTRATO: N° DSA107-2014</p>
8901.012	1.1.703.01.39		EXTENSION DOCENTE DE CHEPO	100,000.00	4,010.00	4,010.00	1,797.50	44.83			
8901.051	1.1.703.01.53		FAC. DE ECONOMIA	100,000.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00			
8901.052	1.1.111.01.54		REMDEL. EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



UNIVERSIDAD DE PANAMA
 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Vigencia Año 2018

Al 31 de Enero de 2018

COD. SINIP	PARTIDA PRESUPUESTARIA	No.	PROYECTOS	PRESUPUESTO LEY 1	PRESUPUESTO MODIFICADO 2	ASIGNADO 3	COMPROMISO 4	(%)	(%)	DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
								AVANCE FINANC.** 5 =4/3*100	AVANCE FÍSICO		
				5109625.000	6120009.000	6120008.730	5682424.820				
8901.018	1.1.703.02.01		MEJORAMIENTO DE LAS CAFETERIAS	100,000.00	84.00	84.00	0.00	0.00			
8901.025	1.1.703.02.03		HABILITACIÓN PRESERVACIÓN INSTL. CURUNDU	225,000.00	397,532.00	397,532.00	242,203.67	60.93	100.00%	TRÁMITE ADENDA DE TIEMPO, PARA ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL.	PROYECTO:RENOVACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA PISCINA DEL CAMPUS HARMODIO ARIAS MADRID - CRUNDU CONTRATISTA :FLY PARTS PANAMÁ, S.A. CONTRATO: O/CDSA-1433-16 B/. 136,000.00 MONTO: ORDEN DE PROCEDER :05/29/2017-09/05/2017 100 DIAS
8901.021	1.1.121.02.06		REHABIL. GENERAL DE AREAS DIVEF.	5,000,011.00	5,759,327.00	5,759,327.00	4,986,859.20	86.59	100.00%	PROYECTO FINALIZADO DE EXTENSION UNIVERSITARIA DE OCÚ.	PROYECTO: ESTUDIO, DISEÑO, PLANOS Y EQUIPAMIENTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE OCÚ (MATERIAL Y MANO DE OBRA) CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL, S.A. MONTO: B/.1199767.5 CONTRATO : N° DSA 1682-2015 AVANCE: 100% PROYECTO:MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 10 PLANTAS ELÉCTRICAS. CONTRATISTA :HIDRO POWER SYSTEM INC CONTRATO: O/C DSA-1377-16 B/. 9,000.00 ORDEN DE PROCEDER : 01/01/2017 -06/30/2017 , 180 DIAS . AVANCE: 0.00% PROYECTO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTOS DE HORMIGÓN PARA LAS PRENSAS SPEED MASTER MODELO MS-74-4 Y LA PRENSA SPEED MASTER MODELO MS-74-2 DE LA IMPRENTA UNIVERSITARIA (MATERIAL Y MANO DE OBRA). EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS GENERAL, S.A MONTO: B/. 50,613.00
19.004	1.1.703.02.09		INVESTIGACION JICA-UP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8901.019	1.1.703.02.10		NUEVAS INST. DE SECRETARIA GENERAL	200,000.00	314,610.00	314,610.00	279,505.66	88.84	100.00%	ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL, EN TRAMITE DE FIRMA	PROYECTO: REMODELACIÓN DEL PRIMER ALTO DE LA ANTIGUA TECNOLÓGICA (MATERIAL Y MANO DE OBRA). CONTRATISTA :SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES FAN, S.A. CONTRATO: N° DSA166-2014 MONTO: B/. 426,946.82
	1.1.703.02.18		CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DESECHOS TOXICOS	200,000.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	100.00			SERV-LAB. S.A CAMARA DE EXTRACCION DE GASES. SE HAN ADQUIRIDO EQUIPOR PEROSNALES PARA PROTECCIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA. (DIGEPLU).
8901.01	1.1.703.02.24		EQUIPAMIENTO RED DE MONITOREO DE AMENAZAS	90,000.00	147,878.00	147,877.83	147,877.83	100.00			
19.006	1.1.703.02.28		VIP-UP FORTELECIMIENTO DE CAPACIDADES.	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8901.044	1.1.703.02.30		VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	200,000.00	105,246.00	105,246.00	103,284.60	98.14			EQUIPO COMPUTACIOANL , SERVICIOS ESPECIALES .
8901.042	1.1.703.02.31		OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	1,467,399.00	1,467,399.00	1,013,150.58	69.04	100.00%		PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS CON TECNOLOGIA INVERTER . CONTRATISTA : VENTAS INTL ERLISAAC,S.A MONTO : B/. 97,134.20 CONTRATO: O/C 0385-17; 0390-17
10959	1.1.703.02.32		HABILITACIÓN DE USUARIOS ESPECIALES	2,649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



UNIVERSIDAD DE PANAMA
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Vigencia Año 2018

Al 31 de Enero de 2018

COD. SINIP	PARTIDA PRESUPUESTARIA	No.	PROYECTOS	PRESUPUESTO LEY 1	PRESUPUESTO MODIFICADO 2			(% AVANCE FINANC.** 5 =4/3*100	(% AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
						ASIGNADO 3	COMPROMISO 4				
8901.054	1.1.703.02.36		BIBLIOTECA SIMON BOLIVAR	100,000.00	13,553.00	13,553.00	11,771.30	86.85	25.00%	EN EJECUCIÓN	PROYECTO: INSTALACION DE CIELO RASO EN LA BIBLIOTECA SIMON BOLIBAR . CONTRATISTA : DISTRIBUIDORA COMERCIAL INVESTMENTS, S.A O/C DSA-0003-17 MONTO: B/. 11,990.30
008901.055	1.1.111.02.38		MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE MEDIA TENSION SOTERRADO	1,356,564.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	77.00%	PROYECTO EN EJECUCIÓN SE APROBÓ prórroga de tiempo por (365) días calendario . SE APROBÓ prórroga de tiempo por (120) días calendario, en Reunión 12-17, celebrada el 21 de junio de 2017. Primera Addenda refrendada.	PROYECTO: DISEÑO, PLANOS, SUMINISTRO, EQUIPAMIENTO, TRANSPORTE, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN 13.20 KV DEL CAMPUS OCTAVIO MÉNDEZ PEREIRA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. CONTRATISTA :ELEC NOR, S. A. CONTRATO :N° DSA 21-2014 MONTO:B/. 4,499,519.20
				10,600,575.00	B/. 9,715,679.00	B/. 9,715,678.83	B/. 8,294,702.84				
				15,710,200.00	B/. 15,835,688.00	B/. 15,835,687.56	B/. 13,977,127.66				
8900.001	1.4.703.01.02		OFICINA EJECUTORA	240,000.00	B/. 27,300.00	27,300.00	13,416.00	49.14	6.0%		MATERIALES DE PLOMERIA , REPUESTOS , MATAERIALES ELECTRICOS .
				240,000.00	B/. 27,300.00	27,300.00	7,435.00				
			TOTALES	B/. 15,950,200.00	B/. 15,862,988.00	B/. 15,862,987.56	B/. 13,984,562.66	88.16			