



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
PROYECTOS INSTITUCIONALES
Informe al 30 de Octubre de 2017

	Proyecto	Contratista	Metas	Plazo		Estado de Ejecución					Observaciones	VALOR	
				Inicial	Final	NI	ESP	CAN	FIN	Ej.			% Ej.
1	MEJORAS AL EDIFICIO 6086 DE AULAS - FACULTAD DE HUMANIDADES - CENTRO REGIONAL DE COLÓN	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO GENESIS, S.A.	Mejorar la condiciones actuales del edificio 6086 del Centro Regional de Colón	09/08/2014	03/15/2017				X		100%	ULTIMO AJUSTE DE FECHA ES 14 DE MARZO DE 2017 SE APROBÓ EN EL CONSEJO ADMINISTRATIVO SEGUN NOTA CEPLIN 130-02-17. OBRA REANUDADA EL 7/2/17	B/. 330,290.09
2	ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LA SUB ESTACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN 13.2 KV DEL CAMPUS OCTAVIO MENDEZ PEREIRA- UNIVERSIDAD DE PANAMA	ELECINOR, S.A.	Normalizar la operación del sistema de distribución eléctrico de la Universidad de Panamá, Campus Central, mediante el desarrollo de un plan de inversiones que actualice y modernice las instalaciones y equipos eléctricos inherentes al sistema tales como: subestación, circuitos alimentadores, ramales, transformadores, interruptores, viga ductos y cámaras subterráneas.	05/19/2015	03/08/2018					X	60%	SE APROBÓ prórroga de tiempo por (120) días calendario, en Reunión 12-17, celebrada el 21 de junio de 2017. EN TRÁMITE PAZ Y SALVO DE BIENES INMUEBLES para el permiso de construcción. CONTRATO DSA 021-2014; PROYECTO EN EJECUCIÓN	B/. 4,499,519.20
3	RENOVACIÓN DE TORRE DE ENFRIAMIENTO DE LA PLANTA DE REFRIGERACIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DR. HARMODIO A. MADRID DE CURUNDÚ; (EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA)	FLY PARTS PANAMÁ, S.A.	Dado que este centro educativo cuenta con ventanas fijas con marco de metal, se busca asegurar y mantener la calidad del aire.	10/13/2015	05/09/2016				X		98%	SE APROBÓ Orden de Cambio No.1, en Reunión N° 13-16, celebrada el 27 de julio de 2016 B/. 21,541.95 (en trámite de refrendo). ACTUALMENTE SE TRAMITA ACTA DE ENTREGA SUSTANCIAL CON FECHA 9/5/16. hay un incremento de B/.21,541.95 al contrato inicial que era B/.325,000.00	B/. 346,541.95

	Proyecto	Contratista	Metas	Plazo		Estado de Ejecución					Observaciones	VALOR	
				Inicial	Final	NI	ESP	CAN	FIN	Ej.			% Ej.
4	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE AULAS, PARA LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AGUADULCE	EQUIPO Y TRANSPORTE VALLES, S.A.	Cumplir con la población estudiantil de esa región de la provincia de Coclé, y así ofrecer una estructura adecuada para brindar de manera eficiente el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel superior.	07/03/2017	02/27/2018					X	0%	O/C DSA-1526-16 PROYECTO EN EJECUCION	B/. 769,448.66
5	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE PINTURA EXTERIOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y COBERTIZO	BCN DISTRIBUCION INC.	Mejoramiento de las infraestructuras de la Facultad de Arquitectura .	05/15/2017	07/13/2017					X	50%	O/C DSA-1526-16 PROYECTO EN EJECUCION	B/. 44,618.18
6	REMODELACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN EL CRU DE COCLÉ	ASESORIA, DISEÑO Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, S.A.	Mejorar la condiciones eléctricas en todo el Centro Regional de forma adecuada	08/24/2015	01/20/2016				X		100%	ORDEN DE COMPRA DSA 001-15 OBRA TERMINADA ACTA SUSTANCIAL HAY UN INCREMENTO DE B/, 10,335.00 AL COSTO INICIAL QUE ERA DE B/. 109,985.00	B/, 120,320.00
7	ESTUDIO DEL DISEÑO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE TORTÍ	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO GENERAL, S.A.	Cumplir con la población estudiantil de la región de Torti de Chepo y la comunidades aledañas y así ofrecer una estructura adecuada para brindar de manera eficiente el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel superior.	01/16/2017	09/12/2017					X	49%	CONTRATO N° DSA 0011-16 TRÁMITE DE APROBACIÓN DE PLANOS POR CEPLIN. SE TRAMITA UNA ADENDA DE TIEMPO DE 190 DÍA CALENDARIO A PARTIR DEL 13 DE SPT. DE 2017 AL 30 DE MARZO DE 2018.	B/.1,319,663,50
8	RENOVACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA PISCINA DEL CAMPUS HARMODIO ARIAS MADRID - CRUNDU	FLY PARTS PANAMÁ, S.A.	Mejora las condiciones de la piscina como parte del mantenimiento correctivo de las infraestructuras .	05/15/2017	07/13/2017					X	5%	O/C DSA-1433-16PROYECTO EN EJECUCIÓN SE ESTA EVALUANDO CONFECCIONAR UN AJUSTE A LA ORDEN DE COMPRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE BOMBA, YA QUE NO ESTA COMTEMPLADO EN EL COSTO ORIGINAL DE LA OBRA	B/. 136,000.00

	Proyecto	Contratista	Metas	Plazo		Estado de Ejecución					Observaciones	VALOR	
				Inicial	Final	NI	ESP	CAN	FIN	Ej.			% Ej.
9	ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE SONÁ" (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS GENERALES, S.A.	Cumplir con la población estudiantil de esa región de la provincia de Veraguas, y así ofrecer una estructura adecuada para brindar de manera eficiente el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel superior.	01/14/2016	08/09/2016				X		100%	CONTRATO No.DSA1683-2015 PROYECTO EN TRÁMITE DE FIRMA DE ACTA SUSTANCIAL.	B/. 1,199,767.50
10	ESTUDIO, DISEÑO, PLANOS Y EQUIPAMIENTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE OCÚ (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS GENERALES, S.A.	Cumplir con la población estudiantil de esa región de la provincia de Herrera, ofrecer una estructura adecuada para brindar de manera eficiente el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel superior.	11/27/2015	07/23/2016				X		100%	CONTRATO No.DSA 1682- PROYECTO TERMINADO FIRMA DE ACTA DE ENTREGA FINAL EL 21 DE MARZO DE 2017	B/. 1,199,767.50
11	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS EN EL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS (MATERIAL Y MANO DE OBRA).	ATLANTIC PROJECTS, S.A.	Remodelar y ampliar la infraestructura debido a la demanda estudiantil de la provincia de Veraguas.	01/04/2016	11/18/2016					X	92%	CONTRATO No. DSA 1684-2015 PRORROGA DE TIEMPO 560 DÍAS MAS; NUEVA FECHA DE ENTREGA 17 DE JULIO 2017 SE APROBÓ	B/. 1,173,632.68
12	DESINSTALCIÓN Y SUMINISTRO DE INSTALACION DE BUTACAS EN EL AUDITORIO DE LA FAC. DE ODONTOLOGÍA, REMOZAMIENTO TRANSPORTE DE INSTALACION DE BUTACAS EN EL CRU. DE PMÁ. OESTE (MATERIALES, M.OBRA Y MOBILIARIA).	CONSTRUCTION LINES CORP.	Contar con mobiliarios adecuados en auditorios , de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones .	01/16/2017	03/01/2017				X		100%	O/C DSA-0516-16 EN TRÁMITE REFRENDO DE AJUSTE DE TIEMPO. SE FIRMÓ UN RECIBIDO CONFORME.	B/. 147,786.11
13	DISEÑO, SUMINISTRO, TRANSPORTE, PUESTA EN SITIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN TIERRA DE UN TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL ESQUEMA 3 DE 1,000 KVA, PARA FAECO	ASESORÍA, DISEÑO Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, S.A.	Mejoramiento del sistema eléctrico	06/26/2017	12/22/2017				X		100%	O/C N° DSA0034-17 PROYECTO EN EJECUCION	B/. 74,850.00
14	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJE Y OTRAS PERTURBACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA	CONSTRUCTORA Y REMODELACIONES DEL ATLÁNTICO, S.A.	Mejoramiento del sistema eléctrico	07/03/2017	08/16/2017					X	100%	O/C N° DSA 0814-16 PROYECTO EN EJECUCION	B/. 59,180.00

	Proyecto	Contratista	Metas	Plazo		Estado de Ejecución					Observaciones	VALOR	
				Inicial	Final	NI	ESP	CAN	FIN	Ej.			% Ej.
15	SUMINISTRO, TRANSPORTE, PUESTA EN SITIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TODOS LOS MATERIALES Y SISTEMAS NECESARIOS, PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ	INGENIERÍA Y PROYECTOS G & G, S.A.	Mejorar la iluminación de las infraestructuras deportivas como parte del mantenimiento correctivo.	06/12/2017	08/11/2017				X		100%	O/C N° DSA 1885-16 PROYECTO FINALIZADO	B/. 23,500.00
16	DISEÑO, OBRA CIVILES, VIGADUCTO Y CÁMARAS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, PUESTA EN MARCHA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO DE UN TRANSFORMADOR DE 500 KVA, PARA EL REEMPLAZO Y REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 500 KVA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA	ASESORÍA, DISEÑO Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, S.A.	Mejoramiento del sistema eléctrico de la Facultad de Odontología	06/05/2017	09/17/2017					X	95%	O/C N° DSA 2079-15 PROYECTO EN EJECUCIÓN	B/. 44,216.00
17	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN DE AULAS DE ENFERMERÍA Y LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE LA FACULTAD DE FARMACIA.	MAQUIR, S.A.	Aumentar el número de aulas en la facultad de enfermería y construir el laboratorio para farmacia.	01/11/2016	09/06/2016					X	35%	O/COMPRA No. DSA 0441-2015 PROYECTO ESTA DETENIDO SE APROBÓ prórroga de tiempo por (240) días calendario, en Reunión 16-16, celebrada el 7 de septiembre de 2016. PENDIENTE DE PERMISO DE CONSTRUCCION. ESTÁ PENDIENTE APROBACIÓN DE PLANOS Y VERIFICACIÓN DE CANTIDADES Y COSTOS.	B/. 242,000.00

	Proyecto	Contratista	Metas	Plazo		Estado de Ejecución					Observaciones	VALOR	
				Inicial	Final	NI	ESP	CAN	FIN	Ej.			% Ej.
18	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL ANEXO DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGÍA EN LA FACULTAD DE MEDICINA.	MAQUIR, S.A.	Mejorar las oficinas de farmacología de la facultad de medicina.	02/29/2016	01/29/2017				X		100%	O/C DSA 1811-15 TERMINADO SE APROBÓ prórroga de tiempo por (154) días calendario en reunión 11-16, celebrada el 22 de junio de 2016 (YA ESTÁ REFRENDADO POR CONTRALORÍA). La ORDEN DE CAMBIO N°1 EN PROCESO DE APROBACIÓN POR CONSEJO ADMINISTRATIVO. Solicitan 60 días de prórroga a partir del 30 de noviembre 2016. Ya se envió nota N°065-01-17 el día 31-01-2017 para nuevo ENDOSO. Los planos ya están aprobados. Actualmente están en trámite los permisos de construcción como parte de las requisitos para firma de acta sustancial. se presento un incremento de B/. 5,003.17 al contrato inicial que era B/.124,000,00	B/.129,003,17
NI: No inicia ESP: En Espera CAN: Cancelada FIN: Finalizada Eje: En ejecución % EJ : Porcentaje de Ejecución											B/. 10,291,117.87		

Fuente: Dirección de Ingeniería y Arquitectura (DIA)