



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
PROYECTOS INSTITUCIONALES
Informe a Febrero de 2020

	Proyecto	Contratista	Plazo		Estado de Ejecución					Observaciones	VALOR	
			Inicial	Final	NI	ESP	CAN	FIN	Ej			% Ej
1	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CUATRO AULAS PARA LA FACULTAD DE FARMACIA	CONSORCIO TP FARMACIA (TEGINSER SL SUCURSAL EN PANAMÁ, S.A.)	10-03-14	05-09-14						100.00%		B/.239,806.53
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS ENFRIADORAS DE AGUA, DOS BOMBAS DE AGUAS Y ACCESORIOS DE LA PLANTA DE AGUA FRÍA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS	COPANAC, S.A.	29-09-2016	31-5-18						99.00%		B/.495,000.01
3	REMDELACION DE ESPACIOS PARA LA NUEVA SALA DE AUDIENCIAS EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS (MATERILA, MANO DE OBRA Y MOBILIARIO)	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ARO, S.A.	11-01-15	42619						0.00%		B/.64,131.00
4	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN DE AULAS DE ENFERMERÍA Y LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE LA FACULTAD DE FARMACIA.	MAQUIR, S.A.	11-01-15	06-09-16						100.00%		B/.159,771.00
5	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICO DE AULAS, PARA LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE AGUADULCE	EQUIPO Y TRANSPORTE VALLES, S.A.	07-03-17	27-02-18						0.00%		B/.769,448.66

	Proyecto	Contratista	Plazo		Estado de Ejecución						Observaciones	VALOR
			Inicial	Final	NI	ESP	CAN	FIN	Ej	% Ej		
6	REMDELACIONES INTERNAS AL PRIMER ALTO DE LA ANTIGUA TECNOLÓGICA (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	EMPRESA PROYEC, S.A.	17-ago-17	14-dic-17						99.90%		B/.208,435.25
7	REMDELACION DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA F-2 DE LA FACULTAD DE MEDICINA (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	CEDEÑO Y CEDEÑO	23-11- 2017	21-abr-18						99.00%		B/.441,727.40
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE APLIT PISO TECHO DE 60 K BTU/HR (INV) MONOFASAICO, PARA DIFERENTES UNIDADES DEL CAMPUS CENTRAL Y CENTROS REGIONALES	COOL SERVICES, S.A.	30-10-2017	27-1-2018								B/. 223,780.00
9	REMDELACION DEL EDIFICIO HOSPITAL SANTO TOMAS PARA LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ARO, S.A.	11-12-18	08-08-19						100.00%		B/. 815,374.88
10	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION, REUBICACION DE LA COCINA Y COMEDOR DEL CENTRO DE ORIENTACION INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA	BULDING SERVICES CORPORATION	11-12-18	10-04-19						98.00%		B/. 89,968.52
11	SUMINISTRO, TRANSPORTE, PUESTA EN SITIO, INSTALACION DE LAS PIEZAS PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA UNA VEZ SEA REPARADA PARA LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ	HIDRO POWER SYSTEM INC.	23-10-2019	20-02-20						50.00%		
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 14 PLANTAS ELECTRICAS DEL CAMPUS CENTRAL Y OTRAS ÁREAS, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES	HIDRO POWER SYSTEM INC.	20-10-2018	29-10-2019						100.00%		B/. 39,950.00

	Proyecto	Contratista	Plazo		Estado de Ejecución						Observaciones	VALOR
			Inicial	Final	NI	ESP	CAN	FIN	Ej	% Ej		
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES SPLIT, PISO/TECHO DE 60,000.24 PARA DIFERENTES UIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS CAMPUS CENTRAL Y CENTROS REGIONALES	CONSTRUCTORA AEI,S.A.	27-11-18	07/12/2018						50.00%		B/. 116,000.24
14	ADECUACIÓN Y REPARACIÓN AL GIMANSIO AUDITORIO DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE BOCAS DEL TORO	CONSTRUCTORA CUMO, S.A.	26-8-19	20-6-2020						37.61%		B/. 995,521.00
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INTERRUPTOR DE GABINETE TRIFASICO,PARA EL MONITOREO DE ENERGIA Y OPERACIONES POR TELEMANDO PARA LA FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRSAS Y CONTABILIDAD	MULTITEK INTERNACIONAL,S.A.	30-9-19	27-1-2020						100.00%		B/. 69,500.00
16	SUMINISTRO,DESINTALACION E INSTALACION DEL AIRE CENTRAL DE 2 EVAPORADORAS DE 40 TONELADAS Y 4 CONDENSADORAS DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION, EN LA TORRE N° 2, PISO 3, COMPRENDE LAS AULAS 3001 HASTA 3013 DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD	REFRICENTRO ALPE, S.A.	ORDEN DE PROCEDER 03-12-2019 AL 1-01-2020 Nota CEPLIN -1019-12-2019							100%		B/. 105,000.00
17	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA NUEVA VERSION DEL SOFTWARE OPERATIVO (UPGRAPE) DEL SISTEMA DE AHORRO ENERGETICO Y LA ADQUISICION DE DATOS DE LOS MEDIDORES INTELIGENTES	MULTITEK INTERNACIONAL, S.A.	ORDEN DE PROCEDER 22/7/2019 NOTA DIA DOME 143-7-19	20/8/2019						100%		B/. 49,893.00
18	REPARACION DE TUBERIA DE 36" DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE CABEZAL Y MUOPERIMETRAL DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION PÚBLICA	SERVICIO Y PINTURA CORO,S.A.	ORDEN DE PROCEDER 30/9/2019	01/27/2020						97.00%		B/. 77,921.38

	Proyecto	Contratista	Plazo		Estado de Ejecución						Observaciones	VALOR
			Inicial	Final	NI	ESP	CAN	FIN	Ej	% Ej		
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CONDENSADORAS 10 TONELADAS Y MATERIALES DE INSTALACION	INVERSIONES CH, INC	ORDEN DE COMPRA N°DSA-1634-19							100.00%		B/. 11,799.50
20	REMODELACION INTERNA Y MOBILIARIO AL CIFE DE LA FACULTAD DE ECONOMIA	MARCUCCI LINEA ITALIA, S.A.	MEDIANTE PUBLICACION							100.00%		B/. 64,997.78
21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SCANNER COLTRAC SC42E Y PLOTTER CANON IPF765 - CEPLIN	CONTINEX INTERNACIONAL, S.A.	MEDIANTE PUBLICACION N 27/11/2019 CULMINACION 24/2/2020	24/2/2020						20.00%		B/. 4,095.00
22	MEJORAS A LA AZOTEA DEL EDIFICIO A-7 DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION PÚBLICA	FDC MAINTENANCE, S.A.	ORDEN DE COMPRA N°DSA 2029-19									B/. 33,999.00
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AIRE CENTRAL DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN LAS OFICINAS DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA	REPRESENTACIONES ALPE, S.A.	ORDEN DE PROCEDEREL 15 DE ENERO DE 2020 CULMINACION 13 DE ABRIL DE 2020	13/4/2020						40.00%		B/. 13,780.00
24	ESTUDIOS, DESARROLLO DE PLANOS, DISEÑO DE SISTEMAS ESPECIALES Y PLUVIALES Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE SAN MIGUEITO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	CONSORCIO HGC, S.A.	ORDEN DE PROCEDER 1 de abril de 2020 al 20 de abril de 2022 CEPLIN 1040-12-2019	20/4/2020								B/. 65,990,884.25
NI: No inicia ESP: En Espera CAN: Cancelada FIN: Finalizada Eje: En ejecución % EJ : Porcentaje de Ejecución											B/. 70,840,977.87	

Fuente: Dirección de Ingeniería y Arquitectura (DIA)