

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 (Al 31 de Agosto)

No.	Código SINIP	Área de entidad TIPO	Programa	Sub-Programa	Act	Fuente	Título del Proyecto	PRESUPUESTO 2020						DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO			
								Ley	Modificado	Asignado	Comprometido	% Comp.	Devengado		% Deveng.	Pagado	% Pagado
TOTAL.....								15,400,000	15,400,000	13,978,000	3,340,820.76	21.69%	1,185,024.27	8.48%	950,698.07	6.80%	
SUB TOTAL CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS Y ADMVAS								7,040,000	7,040,000	7,040,000	2,844,681.32	40.41%	1,110,200.51	15.77%	875,874.31	12.44%	
1	19.003	190.1	1	01	05	121	Investigación agropecuarias (Panamá Este)	115,000	115,000	115,000	10,067.78	8.75%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	La Empresa Cool Services suministra e instala aires acondicionados centrales de 60,000 BTU. Implementación de Planta Auto Contenida para el Procesamiento de Lacteos en la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
2	8900.009	190.1	1	01	06	121	Ampliación de las Instalaciones de la Facultad de Arquitectura	200,000	266,914	266,914	186,529.55	69.88%	10,929.55	4.09%	10,929.55	4.09%	Se impermeabilizó la losa del taller de arquitectura, se repararon los muros y el techo de la Galera de la Facultad.
3	8901.036	190.1	1	01	07	121	Mejoramiento de las instalaciones de la Facultad de Odontología	100,000	10,937	10,937	10,902.79	99.69%	1,201.98	10.99%	1,201.98	10.99%	Suministro e Instalación de Regulador de Transientes contra Protección de sobre voltajes en la Fac. de Ocontología por parte de la Empresa Ingeniería y Proyectos G&G S.A. Se requiere compra y equipamiento de sillones dentales.
4	8901.012	190.1	1	01	14	121	Mejoramiento Instalaciones de la Extensión de Darién, Metetí	200,000	181,699	181,699	21,454.33	11.81%	8,724.33	4.80%	8,724.33	4.80%	Se techó la Cancha Deportiva, se procederá con reparación de baños y pisos de la Extensión de Darién.
5	8901.002	190.1	1	01	17	121	Mejoramiento del Edificio de Aulas para el Centro Regional de Panamá Oeste	150,000	9,994	9,994	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	Se adquirieron 15 aires acondicionados de 36,000 y 48,000 BTU. Se cuenta con todos los estudios técnicos y aprobación de la Comisión de Obras para construcción del Edificio de Aulas. La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos del MINSa por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19.
6	8901.001	190.1	1	01	18	121	Construcción Mejoras a las Instalaciones de la Extensión Docente de Aguadulce	500,000	106,104	106,104	5,580.93	5.26%	5,580.93	5.26%	5,580.93	5.26%	Reparación de la Cerca Perimetral del CRUPO. La Construcción de la Primera Etapa del edificio de Aulas por la Empresa Equipo y Transporte Valles, S.A., el Proyecto está detenido en evaluación de la estructura por no cumplimiento, la empresa debe traer nueva propuesta.
7	8901.034	190.1	1	01	19	121	Construcción, Reparación y Ampliación de Diversas Áreas en el CRU de Veraguas	100,000	70,000	70,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos de construcción del MINSa por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19. Se deben tumbar las vigas y reparar el cobertizo de los pasillos del CRUV.

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 (Al 31 de Agosto)

No.	Código SINIP	Area de entidad TIPO	Programa	Sub-Programa	Act	Fuente	Título del Proyecto	PRESUPUESTO 2020								DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO	
								Ley	Modificado	Asignado	Comprometido	% Comp.	Devengado	% Deveng.	Pagado		% Pagado
8	8901.06	190.1	1	01	21	121	Construcción de Auditorio y edificio de aulas CRU de Los Santos	100,000	24,784	24,784	9,544.00	38.51%	734.00	2.96%	734.00	2.96%	Mano de Obra y Sumiistro de Materiales para la Construcción del Depósito de Almacenamiento. Mantenimiento preventivo a estación de bombeo de agua potable de la Cocina del CRU Los Santos. Se levantó un presupuesto para construir una pequeña Cafetería.
9	8901.008	190.1	1	01	26	121	Mejoramiento de las aulas de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad	150,000	149,646	149,646	78,306.94	52.33%	8,806.94	5.89%	8,806.94	5.89%	Suministro e Instalación de Gabinete Trifásico para monitoreo de energía y operaciones por telemando por Empresa Multitek International, S.A.,. Suministro e instalación de aires acondicionados centrales, evaporadoras y condensadores en la Torre N° 2 por la Empresa Refricentro ALPE, S.A. Se debe inspeccionar y evaluar las tuberías de los baños, para reparar el daño profundo.
10	8901.056	190.1	1	01	29	121	Construcción nueva sede de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.	500,000	516,015	516,015	119,332.14	23.13%	73,313.00	14.21%	73,313.00	14.21%	DIA desarrolló los Estudios, Desarrollo de Planos y Construcción de Estacionamiento y Calles del Nuevo Centro de Ciencias Agropecuarias; se encuentra en la Comisión Evaluadora para revisar todas las propuestas para iniciar la construcción de la obra.
11	8901.037	190.1	1	01	30	121	Mejoramiento de las Instalaciones de la Facultad de Farmacia	100,000	53,927	53,927	25,759.50	47.77%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	Mano de Obra y Suministro de materiales para la adecuación de Aulas y Laboratorio Fac. Farmacia Desarrollado por Empresa MAQUIR, S.A. Planos en aprobación en el Municipio de Panamá. Falta cancelar a la empresa la última cuenta y actualizar el informe de registro contable con todos los pagos y retenciones.
12	8901.062	190.1	1	01	34	121	Restauración de la Facultad de Administración Pública	50,000	133,836	133,836	109,234.75	81.62%	15,328.39	11.45%	6,323.09	4.72%	Reparación de la tubería de 36" de diametro, construcción de cabezal y muro perimetral de la Facultad por la Empresa Servicio y Pintura CORO, S.A. Mejoras a la azotea del Edificio A-7 de la Facultad por la Empresa FDC Maintenance, S.A. El 30 de enero se terminaron trabajos de construcción, en espera del trámite de ajuste, pendiente orden de cambio posterior a la aprobación de planos. Reparación, pintura y limpieza el Edificio A-4 por la empresa GHLP GROUP S.A. Se requiere construcción de un Laboratorio de Merceología.
13	8901.049	190.1	1	01	41	121	Construcción de Anexo Extensión de Tortí	50,000	0	0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos de construcción del MINSa por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19. Se requiere la Construcción de una Pequeña Cafetería para la Extensión, se cuenta con el espacio físico.

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 (Al 31 de Agosto)

No.	Código SINIP	Área de entidad TIPO	Programa	Sub-Programa	Act	Fuente	Título del Proyecto	PRESUPUESTO 2020							DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO		
								Ley	Modificado	Asignado	Comprometido	% Comp.	Devengado	% Deveng.		Pagado	% Pagado
14	8900.031	190.1	1	01	45	121	Construcción del Centro Regional de San Miguelito	500,000	347,460	347,460	182,885.87	52.64%	182,885.87	52.64%	182,885.87	52.64%	Se adjudicó Estudios, Desarrollo de Planos, Diseño de Sistemas Especiales y Pluviales y Construcción del los 10 edificios del CRUSAM en un plazo de 2 años, al Consorcio HGC, S.A. por un monto de 59 millones. Se cuenta con Orden de Proceder, se dio pago anticipado de 10%, pendiente de inicio en abril de 2020. La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos de construcción del MINSA por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19; sin embargo se continuó trabajando en la revisión técnica de Planos Arq de los edificios, a través de 4 reuniones via ZOOM de Arq. Morales, Ing. Lay, Ing. Santamaría y Sr. Arquelles.
15	8901.035	190.1	1	01	49	121	Construcción Gimnasio Auditorio CRU de Bocas del Toro	123,000	358,299	358,299	351,321.82	98.05%	216,261.95	60.36%	54,775.00	15.29%	Construcción adjudicada a Empresa Constructora CUMO, S.A. Se nombró al Auditor de Obras. Planos aprobados pendientes de retirara ante el Municipio de Bocas del Toro, pendiente de orden de cambio. El proyecto fue suspendido el 17 de marzo de 2020 y la ejecución se ha visto afectada por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19.
16	22333.999	190.1	1	01	50	121	Mejoramiento de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.	175,000	234,739	234,739	88,619.09	37.75%	32,422.72	13.81%	19,353.29	8.24%	Se realizó el suministro e instalación de mobiliario especializado y ducha de seguridad para el Laboratorio de Bioquímica de la Facultad.
17	8901.05	190.1	1	01	51	121	Mejoramiento Instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas	100,000	99,162	99,162	11,441.16	11.54%	11,441.16	11.54%	11,441.16	11.54%	Se remodelan los espacios para la Nueva Sala de Audiencias (Material, Mano de obra y mobiliario) con orden de proceder en febrero de 2020 por la Empresa Representaciones y Servicios ARO, S.A. (Refrendado 20-12-2019 Pendiente de reactivación por la Pandemia) Mano de obra y suministro de 2 enfriadoras de agua, bombas de agua y planta de agua fría. Fac. de Derecho por la Empresa COPANAC, S.A. (pendiente de cobrar cuentas)
18	8901.051	190.1	1	01	53	121	Mejoramiento de las Instalaciones de la Facultad de Economía	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	Acto público para construcción de Ascensor Semi Panorámico, Acto declarado Desierto.

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 (Al 31 de Agosto)

No.	Código SINIP	Area de entidad TIPO	Programa	Sub-Programa	Act	Fuente	Titulo del Proyecto	PRESUPUESTO 2020							DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO		
								Ley	Modificado	Asignado	Comprometido	% Comp.	Devengado	% Deveng.		Pagado	% Pagado
19	8901.052	190.1	1	01	54	121	Construcción de Edificio de Estacionamientos	500,000	274,781	274,781	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	Mano de Obra y Sumiistro de Materiales para la Construcción del Nuevo Edificio de estacionamiento H-7 y calculos estructurales para el Campus Octavio Mendez P. Se dio pago anticipado de 10%. La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos de construcción del MINSa por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19.
20	8901.057	190.1	1	01	56	121	Construcción de Aulas y Laboratorio para el Centro Regional de Coclé	200,000	25,819	25,819	21,933.99	84.95%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	Se cuenta con estudios de estimación de costos para el Laboratorio de la Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables.La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos de construcción del MINSa por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19.
21	22016	190.1	1	01	57	121	Construcción de Aula Inteligente Bloomberg	100,000	136,428	136,428	86,185.14	63.17%	65,512.87	48.02%	55,729.95	40.85%	En ejecución la remodelación interna y mobiliario al Centro de Investigación de la Facultad de Economía (CIFE) por la Empresa Marcucci Linea Italia, S.A. Planos reingresados al Municipio, en espera de trámite de ajuste. Pendiente de orden de cambio posterior a la aprobación de planos. Reinspección ante los bomberos y Contraloría para el Acta Final, una vez se refrende el ajuste.
22	8901.06	190.1	1	01	58	121	Construcción de Residencial Estudiantil del Centro Regional de Coclé	375,000	0	0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos de construcción del MINSa por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19.
23	8901.041	190.1	1	02	01	121	Construcción de la Cafeteria Central	200,000	22,447	22,447	20,745.29	92.42%	17,245.29	76.83%	17,245.29	76.83%	Adquisición de materials eléctricos para la instalacion de baños maria, extractores de grasa, congeladores, neveras y fuentes de agua para las cafeterías de la Fac de Humanidades y Odontología. Ejecución de remodelaciones e instalación de trampa al sistema de gas.
24	8901.025	190.1	1	02	03	121	Mejoramiento del Campus de Curundu Harmodio Arias Madrid	150,000	18,570	18,570	14,359.58	77.33%	370.58	0.00%	0.00	0.00%	Suministro, transporte, puesta en sitio e instalación de una Planta por la empresa Hidro Power System INC,. Instalación y suministro del Sistema de Gas GLP y Oxígeno por la Empresa Aceti-Oxígeno S.A., para el Funcionamiento del Taller de Orfebrería de la Fac de Bellas Artes ubicada en el Campus de Curundu.

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 (Al 31 de Agosto)

No.	Código SINIP	Área de entidad TIPO	Programa	Sub-Programa	Act	Fuente	Título del Proyecto	PRESUPUESTO 2020							DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO		
								Ley	Modificado	Asignado	Comprometido	% Comp.	Devengado	% Deveng.		Pagado	% Pagado
25	8901.021	190.1	1	02	06	121	Mantenimiento de Diversas Áreas del Campus Central	512,000	2,663,061	2,663,061	1,129,422.88	42.41%	253,273.59	9.51%	236,062.57	8.86%	Mano de obra y suministro para la construcción y reubicación de Cocina en el COIF por parte de la Empresa Building Services Corp, se aprobó prórroga y orden de cambio, aun no se cuenta con permiso de ocupación. Construcción de Anexo al Comedor del COIF adjudicado con orden de proceder a la Empresa FDC Maintenance, S.A. Suministro de un Aire Acondicionado Central para la Vicerrectoría Académica por la Empresa Representaciones ALPE, S.A. Mantenimiento preventivo y correctivo de 14 plantas eléctricas del Campus Central por la Empresa Hidro Power System Inc, y recibido conforme por la DIA. Suministro e instalación de Aire Acondicionado Split de 60,000 BTU para diferentes unidades académicas-Administrativas del Campus por la Empresa Cool Services, S.A.
26	8901.019	190.1	1	02	10	121	Habilitación Nueva Sede de Secretaría General	200,000	192,885	192,885	1,394.55	0.72%	1,394.55	0.72%	1,394.55	0.72%	-Remodelaciones internas al Primer alto de la Antigua Tecnológica (Material y Mano de Obra) por la Empresa Proyec, S.A.- Infraestructura de Servidores para el Sistema de Matrícula de Secretaría General.
27	8901.01	190.1	1	02	24	121	Mejoramiento de la Red de Monitoreo de Amenazas Naturales	300,000	432,455	432,455	44,457.00	10.28%	993.00	0.23%	993.00	0.23%	Se provee mejoramiento a la Red Sísmica por parte de la Empresa OSOP, S.A.,
28	8900.019	190.1	1	02	28	121	Estudio de pre-inversión de ofidismo y escorpionismo	150,000	150,000	150,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	Suministro e Instalación de una Planta Eléctrica de 140 KVA para el Edificio de Farmacología donde funciona el CIMET.
29	8901.042	190.1	1	02	31	121	Construcción Nuevas Oficinas para Dirección de Servicios Administrativos.	200,000	360,207	360,207	290,046.62	80.52%	178,624.19	49.59%	178,624.19	49.59%	Desinstalación de mobiliarios existentes e instalación y suministro de nuevos mobiliarios para las oficinas por parte de la Empresa Marcucci Linea Italia, S.A. Orden de Proceder desde el 27 de enero de 2020. Instalación de aires acondicionados por la empresa Bifrost International Corp. (Se confecciona nota a los Bomberos, quedo pendiente la instalación de mobiliarios con su electricidad).
30	10959	190.1	1	02	32	121	Habilitación de Instalaciones para Usuarios Especiales	300,000	40,500	40,500	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	Mano de Obra y Suministro de Pintura para los estacionamientos de discapacitados, a espera de adquisición de insumos. Se requieren rampas para unir marquesinas y adecuar por lo menos un (1) baño para discapacitados en cada Facultad y oficina administrativa.

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 (Al 31 de Agosto)

No.	Código SINIP	Area de entidad TIPO	Programa	Sub-Programa	Act	Fuente	Titulo del Proyecto	PRESUPUESTO 2020							DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO		
								Ley	Modificado	Asignado	Comprometido	% Comp.	Devengado	% Deveng.		Pagado	% Pagado
31	8901.054	190.1	1	02	36	121	Mejoramiento de la Biblioteca Simón Bolívar	200,000	904	904	903.14	99.90%	903.14	99.90%	903.14	99.90%	Se realizó plano de Asbil Eléctrico solicitado por la Contraloría, para iniciar la Remodelación del Edificio F-2. En espera de Adenda de Compensación interna al proyecto. Se requiere tratar filtración de agua en la azotea y reforzar quebrasoles de la Biblioteca.
32	20018	190.1	1	02	41	121	Construcción de Local de Venta de Comestibles y Productos del Hogar	240,000	42,446	42,446	24,252.48	57.14%	24,252.48	57.14%	852.48	2.01%	Se trabaja en dotar de infraestructura eléctrica al local. La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos de construcción del MINSa por la crisis sanitaria del COVID 19.
33	8901.059	190.1	1	02	57	121	Construcción de Depósitos de Productos Químicos de la Fac de Ciencias Naturales y Ex.	75,000	0	0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos de construcción del MINSa por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19.
34	8901.06	190.1	1	02	58	121	Construcción de Depósitos de Productos Químicos del CRU Los Santos	75,000	981	981	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos de construcción del MINSa por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19.
SUB TOTAL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO								1,250,000	1,250,000	1,250,000	496,139.44	39.69%	74,823.76	5.99%	74,823.76	5.99%	
35	8900.001	190.1	4	02	02	121	Mantenimiento, Infraestructura y Equipo Financiado con fondos externos	300,000	300,000	300,000	11,964.52	3.99%	11,964.52	3.99%	11,964.52	3.99%	La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos de construcción del MINSa por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19.
37	20059	190.1	4	02	04	121	Capacitación Internacional Escuela de Verano	100,000	100,000	100,000	33,820.35	33.82%	31,311.15	31.31%	31,311.15	31.31%	Tranferencias corrientes de pago a capacitaciones del 2020.
36	22333.999	190.1	4	01	03	121	Mejoramiento Instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.	850,000	850,000	850,000	450,354.57	52.98%	31,548.09	3.71%	31,548.09	3.71%	Se procederá con el pago de compromisos de B/.50,000 del 2019, con 3 órdenes de compra de equipos para los Centros Regionales por B/.82,000; el pago de la consultoría por B/. 320,000 y la adecuación de un espacio físico administrativo por B/.90,000.
SUB TOTAL PRÉSTAMO C.A.F.....								7,110,000	7,110,000	5,688,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
38	22334	190.1	4	01	02	832	Mejoramiento de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.	392,200	392,200	313,760	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	El 14 de mayo el CAF aprobó 1.5 millones para el 2020. Se levantaron 4 pliegos de cargos por B/.370,000 cada uno y se realizaron 4 Actos de Homologación virtuales. La cooperación técnica no se ha podido cumplir por restricciones de la Contraloría por motivos de la Pandemia COVID 19 que duplican los tiempos de las gestiones de contrataciones públicas. Se sostuvo una Mesa de Trabajo con técnicos de MEF y posteriormente, se coordinó una Mesa de Trabajo con los técnicos de la Contraloría a fin de agilizar los trámites y poder
39	22333	190.1	4	01	03	832	Mejoramiento de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.	705,000	705,000	564,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
40	22333	190.1	4	01	04	832	Mejoramiento de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.	1,869,000	1,869,000	1,495,200	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
41	22333.1	190.1	4	01	05	832	Mejoramiento de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.	373,800	373,800	299,040	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 (Al 31 de Agosto)

No.	Código SINIP	Area de entidad TIPO	Programa	Sub-Programa	Act	Fuente	Titulo del Proyecto	PRESUPUESTO 2020								DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO	
								Ley	Modificado	Asignado	Comprometido	% Comp.	Devengado	% Deveng.	Pagado		% Pagado
42	22333	190.1	4	01	06	832	Mejoramiento de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.	3,770,000	3,770,000	3,016,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	La Contratación a fin de agilizar los trámites y poder adjudicar los actos en el mes de Octubre de 2020.

Fuente: Departamento de Planificación Física e Infraestructuras en base a datos de la Vicerrectoría Administrativa y de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Panamá.