

UNIVERSIDAD DE PANAMA
Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 (Al 31 de Diciembre)

| No. | Código SINIP | Area de entidad TIPO | Programa | Sub-Programa | Act | Fuente | Titulo del Proyecto | Ubicación del Proyecto | | | PRESUPUESTO 2020 | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO | | |
|--|--------------|----------------------|----------|--------------|-----|--------|---|------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | Prov. | Dist. | Corr. | Ley | Modificado | Asignado | Comprometido | % Comp. | Devengado | % Deveng. | | Pagado | % Pagado |
| TOTAL..... | | | | | | | | | | | 15,400,000 | 15,650,000 | 15,650,000 | 6,448,959.62 | 41.21% | 4,957,719.00 | 31.7% | 4,117,334.44 | 26.31% | |
| SUB TOTAL CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS Y ADMVA | | | | | | | | | | | 7,040,000 | 7,518,589 | 7,518,589 | 5,706,475.93 | 75.9% | 4,521,707.83 | 60.1% | 3,700,567.10 | 49.22% | |
| 1 | 19.003 | 190.1 | 1 | 01 | 05 | 121 | Investigación agropecuarias (Panamá Este) | Chiriqui | David | David | 115,000 | 57,500 | 57,500 | 12,418 | 21.6% | 8,244.89 | 14.3% | 8,244.89 | 14.34% | La Empresa Cool Services suministra e instala aires acondicionados centrales de 60,000 BTU. Implementación de Planta Auto Contenida para el Procesamiento de Lacteos en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. |
| 2 | 8900.009 | 190.1 | 1 | 01 | 06 | 121 | Ampliación de las Instalaciones de la Facultad de Arquitectura | Panamá | Panamá | Bella Vista | 200,000 | 57,259 | 57,259 | 57,256 | 100.0% | 53,303.57 | 93.1% | 42,503.57 | 74.23% | Se impermeabilizó la losa del taller de arquitectura, se repararon los muros y el techo de la Galera de la Facultad. La empresa BCN Distribution INC, desinstaló 3 sistemas de aires acondicionados del CRU de Colón y los instaló en el nivel 100 y 400 de la Facultad de Arquitectura. |
| 3 | 8901.036 | 190.1 | 1 | 01 | 07 | 121 | Mejoramiento de las instalaciones de la Facultad de Odontología | Panamá | Panamá | Bella Vista | 100,000 | 10,903 | 10,903 | 10,902.79 | 100.0% | 9,136.98 | 83.8% | 9,136.98 | 83.80% | Suministro e Instalación de Regulador de Transientes contra Protección de sobre voltajes en la Fac. de Ocontología por parte de la Empresa Ingeniería y Proyectos G&G S.A. Se requiere compra y equipamiento de sillones dentales. |
| 4 | 8901.012 | 190.1 | 1 | 01 | 14 | 121 | Mejoramiento Instalaciones de la Extensión de Darién, Metetí | Darién | Pinogana | Metetí | 200,000 | 159,226 | 159,226 | 124,343 | 78.1% | 37,653.71 | 23.6% | 36,670.05 | 23.03% | Se techó la Cancha Deportiva, se procederá con reparación de baños y pisos de la Extensión de Darién. |
| 5 | 8901.002 | 190.1 | 1 | 01 | 17 | 121 | Mejoramiento del Edificio de Aulas para el Centro Regional de Panamá Oeste | Panamá Oeste | La Chorrera | Barrio Colón | 150,000 | 9,994 | 9,994 | 8,409 | 84.1% | 8,408.71 | 84.1% | 0.00 | 0.00% | Se adquirieron 15 aires acondicionados de 36,000 y 48,000 BTU. Se cuenta con todos los estudios técnicos y aprobación de la Comisión de Obras para construcción del Edificio de Aulas. La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos del MINSa por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19. |
| 6 | 8901.001 | 190.1 | 1 | 01 | 18 | 121 | Construcción Mejoras a las Instalaciones de la Extensión Docente de Aguadulce | Coclé | Aguadulce | El Cristo | 500,000 | 5,582 | 5,582 | 5,580.93 | 100.0% | 5,580.93 | 100.0% | 5,580.93 | 99.98% | Reparación de la Cerca Perimetral del CRUPO. La Construcción de la Primera Etapa del edificio de Aulas por la Empresa Equipo y Transporte Valles, S.A., el Proyecto está detenido en evaluación de la estructura por no cumplimiento, la empresa debe traer nueva propuesta. |
| 7 | 8901.034 | 190.1 | 1 | 01 | 19 | 121 | Construcción, Reparación y Ampliación de Diversas Áreas en el CRU de Veraguas | Veraguas | Santiago | Canto del Llano | 100,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00% | La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos de construcción del MINSa por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19. Se deben tumbar las vigas y reparar el cobertizo de los pasillos del CRUV. |
| 8 | 8901.06 | 190.1 | 1 | 01 | 21 | 121 | Construcción de Auditorio y edificio de aulas CRU de Los Santos | Los Santos | Las Tablas | Las Tablas | 100,000 | 59,106 | 59,106 | 14,944 | 25.3% | 6,134.00 | 10.4% | 734.00 | 1.24% | Mano de Obra y Sumiistro de Materiales para la Construcción del Depósito de Almacenamiento. Mantenimiento preventivo a estación de bombeo de agua potable de la Cocina del CRU Los Santos. Se levantó un presupuesto para construir una pequeña Cafetería. |

UNIVERSIDAD DE PANAMA
Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 (Al 31 de Diciembre)

| No. | Código SINP | Área de entidad TIPO | Programa | Sub-Programa | Act | Fuente | Título del Proyecto | Ubicación del Proyecto | | | PRESUPUESTO 2020 | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO | | |
|-----|-------------|----------------------|----------|--------------|-----|--------|---|------------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------------|---------|--|
| | | | | | | | | Prov. | Dist. | Corr. | Ley | Modificado | Asignado | Comprometido | % Comp. | Devengado | % Deveng. | | Pagado | % Pagado |
| 9 | 8901.008 | 190.1 | 1 | 01 | 26 | 121 | Mejoramiento de las aulas de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad | Panamá | Panamá | Bella Vista | 150,000 | 78,308 | 78,308 | 78,307 | 100.0% | 78,306.94 | 100.0% | 78,306.94 | 100.00% | Suministro e Instalación de Gabinete Trifásico para monitoreo de energía y operaciones por telemando por Empresa Multitek International, S.A.. Suministro e instalación de aires acondicionados centrales, evaporadoras y condensadores en la Torre N° 2, piso 3, por la Empresa Refricentro ALPE, S.A. Se debe inspeccionar y evaluar las tuberías de los baños, para reparar el daño profundo. |
| 10 | 8901.056 | 190.1 | 1 | 01 | 29 | 121 | Construcción nueva sede de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. | Panamá | Panama | Tocumen | 500,000 | 631,397 | 631,397 | 176,102 | 27.9% | 101,121.42 | 16.0% | 94,372.08 | 14.95% | DIA desarrolló los Estudios, Desarrollo de Planos y Construcción de Estacionamiento y Calles del Nuevo Centro de Ciencias Agropecuarias; se encuentra en la Comisión Evaluadora para revisar todas las propuestas para iniciar la construcción de la obra. |
| 11 | 8901.037 | 190.1 | 1 | 01 | 30 | 121 | Mejoramiento de las Instalaciones de la Facultad de Farmacia | Panamá | Panamá | Bella Vista | 100,000 | 63,925 | 63,925 | 37,001 | 57.9% | 27,002.77 | 42.2% | 27,002.77 | 42.24% | Mano de Obra y Suministro de materiales para la adecuación de Aulas y Laboratorio Fac. Farmacia Desarrollado por Empresa MAQUIR, S.A. Planos en aprobación en el Municipio de Panamá. Falta cancelar a la empresa la última cuenta y actualizar el informe de registro contable con todos los pagos y retenciones. |
| 12 | 8901.062 | 190.1 | 1 | 01 | 34 | 121 | Restauración de la Facultad de Administración Pública | Panamá | Panamá | Bella Vista | 50,000 | 134,007 | 134,007 | 109,406 | 81.6% | 105,389.96 | 78.6% | 85,922.09 | 64.12% | Reparación de la tubería de 36" de diámetro, construcción de cabezal y muro perimetral de la Facultad por la Empresa Servicio y Pintura CORO, S.A. Mejoras a la azotea del Edificio A-7 de la Facultad por la Empresa FDC Maintenance, S.A. El 30 de enero se terminaron trabajos de construcción, en espera del trámite de ajuste, pendiente orden de cambio posterior a la aprobación de planos. Reparación, pintura y limpieza el Edificio A-4 por la empresa GHLP GROUP S.A. Se requiere construcción de un Laboratorio de Merceología. |
| 13 | 8901.049 | 190.1 | 1 | 01 | 41 | 121 | Construcción de Anexo Extensión de Tortí | Panamá | Chepo | Tortí | 50,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00% | La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos de construcción del MINSA por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19. Se requiere la Construcción de una Pequeña Cafetería para la Extensión, se cuenta con el espacio físico. |
| 14 | 8900.031 | 190.1 | 1 | 01 | 45 | 121 | Construcción del Centro Regional de San Miguelito | Panamá | San Miguelito | Amelia Denis De Icaza | 500,000 | 592,543 | 592,543 | 592,542 | 100.0% | 481,560.87 | 81.3% | 481,560.87 | 81.27% | Se adjudicó Estudios, Desarrollo de Planos, Diseño de Sistemas Especiales y Pluviales y Construcción del los 10 edificios del CRUSAM en un plazo de 2 años, al Consorcio HGC, S.A. por un monto de 59 millones. Se cuenta con Orden de Proceder, se dio pago anticipado de 10%, pendiente de inicio en abril de 2020. La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos de construcción del MINSA por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19; sin embargo se continuó trabajando en la revisión técnica de Planos Arq de los edificios, a través de 4 reuniones via ZOOM de Arq. Morales, Ing. Lay, Ing. Santamaría y Sr. Arquelles. |

UNIVERSIDAD DE PANAMA
Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 (Al 31 de Diciembre)

| No. | Código SINIP | Area de entidad TIPO | Programa | Sub-Programa | Act | Fuente | Titulo del Proyecto | Ubicación del Proyecto | | | PRESUPUESTO 2020 | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO | | |
|-----|--------------|----------------------|----------|--------------|-----|--------|---|------------------------|------------|-------------|------------------|------------|----------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------------|--------|--|
| | | | | | | | | Prov. | Dist. | Corr. | Ley | Modificado | Asignado | Comprometido | % Comp. | Devengado | % Deveng. | | Pagado | % Pagado |
| 15 | 8901.035 | 190.1 | 1 | 01 | 49 | 121 | Construcción Gimnasio Auditorio CRU de Bocas del Toro | Bocas del Toro | Changinola | El Empalme | 123,000 | 463,151 | 463,151 | 461,647 | 99.7% | 457,754.06 | 98.8% | 296,257.11 | 63.97% | Construcción adjudicada a Empresa Constructora CUMO, S.A. Se nombró al Auditor de Obras. Planos aprobados pendientes de retirara ante el Municipio de Bocas del Toro, pendiente de orden de cambio. El proyecto fue suspendido el 17 de marzo de 2020 y la ejecución se ha visto afectada por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19. |
| 16 | 22333.999 | 190.1 | 1 | 01 | 50 | 121 | Mejoramiento de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. | Panamá | Panamá | Bella Vista | 175,000 | 192,243 | 192,243 | 112,819 | 58.7% | 103,019.09 | 53.6% | 84,449.66 | 43.93% | Se realizó el suministro e instalación de mobiliario especializado y ducha de seguridad para el Laboratorio de Bioquímica de la Facultad. |
| 17 | 8901.05 | 190.1 | 1 | 01 | 51 | 121 | Mejoramiento Instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | Panamá | Panamá | Bella Vista | 100,000 | 113,485 | 113,485 | 52,005 | 45.8% | 39,777.74 | 35.1% | 21,436.16 | 18.89% | Se remodelan los espacios para la Nueva Sala de Audiencias (Material, Mano de obra y mobiliario) se tramita prórroga por Pandemia por la Empresa Representaciones y Servicios ARO, S.A. (Refrendado 20-12-2019 Pendiente de reactivación por la Pandemia) Mano de obra y suministro de 2 enfriadoras de agua, bombas de agua y planta de agua fría. Fac. de Derecho por la Empresa COPANAC, S.A. |
| 18 | 8901.05 | 190.1 | 1 | 01 | 53 | 121 | Mejoramiento de las Instalaciones de la Facultad de Economía | Panamá | Panamá | Bella Vista | 50,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00% | Acto público para construcción de Ascensor Semi Panorámico, Acto declarado Desierto, se volverá a licitar. |
| 19 | 8901.052 | 190.1 | 1 | 01 | 54 | 121 | Construcción de Edificio de Estacionamientos | Panamá | Panamá | Bella Vista | 500,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00% | Mano de Obra y Sumiistro de Materiales para la Construcción del Nuevo Edificio de estacionamiento H-7 y calculos estructurales para el Campus Octavio Mendez P. Se dio pago anticipado de 10%. La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos de construcción del MINSa por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19. |
| 20 | 8901.057 | 190.1 | 1 | 01 | 56 | 121 | Construcción de Aulas y Laboratorio para el Centro Regional de Coclé | Coclé | Aguadulce | El Cristo | 200,000 | 25,819 | 25,819 | 21,934 | 85.0% | 21,933.99 | 85.0% | 21,933.99 | 84.95% | Se cuenta con estudios de estimación de costos para el Laboratorio de la Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables.La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos de construcción del MINSa por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19. |
| 21 | 22016 | 190.1 | 1 | 01 | 57 | 121 | Construcción de Aula Inteligente Bloomberg | Panamá | Panamá | Bella Vista | 100,000 | 144,897 | 144,897 | 76,210 | 52.6% | 65,512.87 | 45.2% | 55,729.95 | 38.46% | En ejecución la remodelación interna y mobiliario al Centro de Investigación de la Facultad de Economía (CIFE) por la Empresa Marcucci Linea Italia, S.A. Planos reingresados al Municipio, en espera de trámite de ajuste. Pendiente de orden de cambio posterior a la aprobación de planos. Reinspección ante los bomberos y Contraloría para el Acta Final, una vez se refrende el ajuste. |
| 22 | 8901.058 | 190.1 | 1 | 01 | 58 | 121 | Construcción de Residencial Estudiantil del Centro Regional de Coclé | Coclé | Aguadulce | El Cristo | 375,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00% | La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos de construcción del MINSa por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19. |

UNIVERSIDAD DE PANAMA
Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 (Al 31 de Diciembre)

| No. | Código SINIP | Área de entidad TIPO | Programa | Sub-Programa | Act | Fuente | Titulo del Proyecto | Ubicación del Proyecto | | | PRESUPUESTO 2020 | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO | | |
|-----|--------------|----------------------|----------|--------------|-----|--------|---|------------------------|--------|-------------|------------------|------------|-----------|--------------|---------|--------------|-----------|------------------------------|--------|---|
| | | | | | | | | Prov. | Dist. | Corr. | Ley | Modificado | Asignado | Comprometido | % Comp. | Devengado | % Deveng. | | Pagado | % Pagado |
| 23 | 8901.041 | 190.1 | 1 | 02 | 01 | 121 | Construcción de la Cafetería Central | Panamá | Panamá | Bella Vista | 200,000 | 20,853 | 20,853 | 20,745 | 99.5% | 20,745.29 | 99.5% | 20,745.29 | 99.48% | Adquisición de materiales eléctricos para la instalación de baños maría, extractores de grasa, congeladores, neveras y fuentes de agua para las cafeterías de la Fac de Humanidades y Odontología. Ejecución de remodelaciones e instalación de trampa al sistema de gas. |
| 24 | 8901.025 | 190.1 | 1 | 02 | 03 | 121 | Mejoramiento del Campus de Curundu Harmodio Arias Madrid | Panamá | Panamá | Albrook | 150,000 | 28,546 | 28,546 | 24,335 | 85.2% | 370.58 | 1.3% | 0.00 | 0.00% | Suministro, transporte, puesta en sitio e instalación de una Planta Eléctrica por la empresa Hidro Power System INC.. Instalación y suministro del Sistema de Gas GLP y Oxígeno por la Empresa Aceti-Oxígeno S.A., para el Funcionamiento del Taller de Orfebrería de la Fac de Bellas Artes ubicada en el Campus de Curundu. |
| 25 | 8901.021 | 190.1 | 1 | 02 | 06 | 121 | Mantenimiento de Diversas Áreas del Campus Central | Panamá | Panamá | Bella Vista | 512,000 | 3,065,143 | 3,065,143 | 2,387,682 | 77.9% | 1,669,750.27 | 54.5% | 1,397,127.12 | g | Mano de obra y suministro para la construcción y reubicación de Cocina en el COIF por parte de la Empresa Building Services Corp, se aprobó prórroga y orden de cambio, aun no se cuenta con permiso de ocupación. Construcción de Anexo al Comedor del COIF adjudicado con orden de proceder a la Empresa FDC Maintenance, S.A. Suministro de un Aire Acondicionado Central para la Vicerrectoría Académica por la Empresa Representaciones ALPE, S.A. Mantenimiento preventivo y correctivo de 14 plantas eléctricas del Campus Central por la Empresa Hidro Power System Inc, y recibido conforme por la DIA. Suministro e instalación de Aire Acondicionado Split de 60,000 BTU para diferentes unidades académicas-Administrativas del Campus por la Empresa Cool Services, S.A. |
| 26 | 8901.019 | 190.1 | 1 | 02 | 10 | 121 | Habilitación Nueva Sede de Secretaría General | Panamá | Panamá | Bella Vista | 200,000 | 212,667 | 212,667 | 76,035 | 35.8% | 76,034.99 | 35.8% | 76,034.99 | 35.75% | -Remodelaciones internas al Primer alto de la Antigua Tecnológica (Material y Mano de Obra) por la Empresa Proyec, S.A.- Infraestructura de Servidores para el Sistema de Matrícula de Secretaría General. |
| 27 | 8901.01 | 190.1 | 1 | 02 | 24 | 121 | Mejoramiento de la Red de Monitoreo de Amenazas Naturales | Panamá | Panamá | Bella Vista | 300,000 | 245,356 | 245,356 | 191,462 | 78.0% | 191,461.85 | 78.0% | 44,457.00 | 18.12% | Se provee mejoramiento a la Red Sísmica por parte de la Empresa OSOP, S.A., |
| 28 | 8900.02 | 190.1 | 1 | 02 | 28 | 121 | Estudio de pre-inversión de ofidismo y escorpionismo | Panamá | Panamá | Bella Vista | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 148850.33 | 99.2% | 148,095.56 | 98.7% | 147,480.55 | 98.32% | Suministro e Instalación de una Planta Eléctrica de 140 KVA para el Edificio de Farmacología donde funciona el CIMET. |
| 29 | 8901.042 | 190.1 | 1 | 02 | 31 | 121 | Construcción Nuevas Oficinas para Dirección de Servicios Administrativos. | Panamá | Panamá | Bella Vista | 200,000 | 680,439 | 680,439 | 646,651 | 95.0% | 546,517.52 | 80.3% | 443,806.79 | 65.22% | Desinstalación de mobiliarios existentes e instalación y suministro de nuevos mobiliarios para las oficinas por parte de la Empresa Marcucci Linea Italia, S.A. Se cuenta con permiso de construcción de Bomberos a espera de permiso de ocupación. Instalación de aires acondicionados por la empresa Bifrost International Corp. (Se confecciona nota a los Bomberos, quedo pendiente la instalación de mobiliarios con su electricidad). |

UNIVERSIDAD DE PANAMA
Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 (Al 31 de Diciembre)

| No. | Código SINIP | Area de entidad TIPO | Programa | Sub-Programa | Act | Fuente | Titulo del Proyecto | Ubicación del Proyecto | | | PRESUPUESTO 2020 | | | | | | | DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO | | |
|---|--------------|----------------------|----------|--------------|-----|--------|--|------------------------|------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------|---------------|---|
| | | | | | | | | Prov. | Dist. | Corr. | Ley | Modificado | Asignado | Comprometido | % Comp. | Devengado | % Deveng. | | Pagado | % Pagado |
| 30 | 10959 | 190.1 | 1 | 02 | 32 | 121 | Habilitación de Instalaciones para Usuarios Especiales | Panamá | Panamá | Bella Vista | 300,000 | 190,981 | 190,981 | 190981.00 | 100.0% | 190,981.00 | 100.0% | 190,981.00 | 100.00% | Mano de Obra y Sumiistro de Pintura para los estacionamientos de discapacitados, a espera de adquisición de insumos. Se requieren rampas para unir marquesinas y adecuar por lo menos un (1) baño para discapacitados en cada Facultad y oficina administrativa. |
| 31 | 8901.054 | 190.1 | 1 | 02 | 36 | 121 | Mejoramiento de la Biblioteca Simón Bolívar | Panamá | Panamá | Bella Vista | 200,000 | 78,685 | 78,685 | 25,112 | 31.9% | 25,111.94 | 31.9% | 25,111.94 | 31.91% | Se realizó plano de Asbil Eléctrico solicitado por la Contraloría, para iniciar la Remodelación del Edificio F-2. En espera de Adenda de Compensación interna al proyecto. Se requiere tratar filtración de agua en la azotea y reforzar quebrasoles de la Biblioteca. |
| 32 | 20018 | 190.1 | 1 | 02 | 41 | 121 | Construcción de Local de Venta de Comestibles y Productos del Hogar | Panamá | Panamá | Bella Vista | 240,000 | 46,574 | 46,574 | 42,796 | 91.9% | 42,796.33 | 91.9% | 4,980.38 | 10.69% | Se trabaja en dotar de infraestructura eléctrica al local. Se cuenta con planos. La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos de construcción del MINSA por la crisis sanitaria del COVID 19. |
| 33 | 8901.059 | 190.1 | 1 | 02 | 57 | 121 | Construcción de Depósitos de Productos Químicos de la Fac de Ciencias Naturales y Ex. | Panamá | Panamá | Bella Vista | 75,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00% | La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos de construcción del MINSA por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19. |
| 34 | 8901.06 | 190.1 | 1 | 02 | 58 | 121 | Construcción de Depósitos de Productos Químicos del CRU Los Santos | Los Santos | Las Tablas | Las Tablas | 75,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00% | La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos de construcción del MINSA por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19. |
| SUB TOTAL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | 1,250,000 | 1,021,411 | 1,021,411 | 742,483.69 | 72.7% | 436,011.17 | 42.7% | 416,767.34 | 40.80% | |
| 35 | 8900.001 | 190.1 | 4 | 02 | 02 | 121 | Mantenimiento, Infraestructura y Equipo Financiado con fondos externos | Panamá | Panamá | Bella Vista | 300,000 | 128,780 | 128,780 | 124,912 | 97.0% | 106,127.30 | 82.4% | 102,079.30 | 79.27% | La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos de construcción del MINSA por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19. |
| 37 | 20059 | 190.1 | 4 | 02 | 04 | 121 | Capacitación Internacional Escuela de Verano | Panamá | Panamá | Bella Vista | 850,000 | 844,220 | 844,220 | 575,758 | 68.2% | 295,146.47 | 35.0% | 279,950.64 | 33.16% | Tranferencias corrientes de pago a capacitaciones del 2020. |
| 36 | 22333.999 | 190.1 | 4 | 01 | 03 | 121 | Mejoramiento Instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. | Panamá | Panamá | Bella Vista | 100,000 | 48,411 | 48,411 | 41,814 | 86.4% | 34,737.40 | 71.8% | 34,737.40 | 71.76% | Se procederá con el pago de compromisos de B/.50,000 del 2019, con 3 órdenes de compra de equipos para los Centros Regionales por B/.82,000; el pago de la consultoría por B/. 320,000 y la adecuación de un espacio físico administrativo por B/.90,000. |
| SUB TOTAL PRÉSTAMO C.A.F..... | | | | | | | | | | | 7,110,000 | 7,110,000 | 7,110,000 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 22334 | 190.1 | 4 | 01 | 02 | 832 | Mejoramiento de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. | Panamá | Panamá | Bella Vista | 392,200 | 392,200 | 392,200 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00% | El 14 de mayo el CAF aprobó 1.5 millones para el 2020. Se levantaron 4 pliegos de cargos por B/.370,000 cada uno y se realizaron 4 Actos de Homologación virtuales. La cooperación técnica no se ha podido cumplir por restricciones de la Contraloría por motivos de la Pandemia COVID 19 que duplican los tiempos de las gestiones de contrataciones públicas. Se sostuvo una Mesa de Trabajo con técnicos de MEF y posteriormente, se coordinó una Mesa de Trabajo con los técnicos de la Contraloría a fin de agilizar los trámites y poder adjudicar los actos en el mes de Octubre de 2020. |
| 39 | 22333 | 190.1 | 4 | 01 | 03 | 832 | Mejoramiento de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. | Panamá | Panamá | Bella Vista | 705,000 | 705,000 | 705,000 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00% | |
| 40 | 22333 | 190.1 | 4 | 01 | 04 | 832 | Mejoramiento de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. | Panamá | Panamá | Bella Vista | 1,869,000 | 1,869,000 | 1,869,000 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00% | |
| 41 | 22333 | 190.1 | 4 | 01 | 05 | 832 | Mejoramiento de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. | Panamá | Panamá | Bella Vista | 373,800 | 373,800 | 373,800 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00% | |
| 42 | 22333 | 190.1 | 4 | 01 | 06 | 832 | Mejoramiento de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. | Panamá | Panamá | Bella Vista | 3,770,000 | 3,770,000 | 3,770,000 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00% | |

Fuente: Departamento de Planificación Física e Infraestructuras en base a datos de la Vicerrectoría Administrativa y de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Panamá.

