

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 (Al 30 de Noviembre)

No.	Código SINIP	Área de entidad	Programa	Sub-Programa	Act	Fuente	Titulo del Proyecto	Ubicación del Proyecto			PRESUPUESTO 2020							DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO		
								Prov.	Dist.	Corr.	Ley	Modificado	Asignado	Comprometido	% Comp.	Devengado	% Deveng.		Pagado	% Pagado
TOTAL.....											15,400,000	15,650,000	15,650,000	4,272,981.07	27.30%	2,549,009.90	16.29%	2,026,820.64	12.95%	
SUB TOTAL CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS Y ADMVAS....											7,040,000	7,512,809	7,512,809	3,657,481.93	48.68%	2,410,231.68	32.08%	1,914,742.73	25.49%	
1	19.003	190.1	1	01	05	121	Investigación agropecuarias (Panamá Este)	Chiriqui	David	David	115,000	57,500	57,500	10,067.78	17.51%	8,244.89	14.34%	7,654.49	13.31%	Se ejecuta el proyecto de investigación en la Producción de semilla certificada y programa porcino en la Sede de Chiriquí. La ejecución se ha visto afectada por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19.
2	8900.009	190.1	1	01	06	121	Ampliación de las Instalaciones de la Facultad de Arquitectura	Panamá	Panamá	Bella Vista	200,000	197,339	197,339	197,335.97	100.00%	42,503.57	21.54%	35,649.55	18.07%	Son dos proyectos: Reparación de la cubierta cubierta (techo) y cielorraso del nivel 400 de la Facultad. Transporte, mano de obra, piezas e instalación de 3 sistemas de aire acondicionado central de 40 toneladas en el nivel 100 y 400 de la Facultad, por parte de la empresa BNC Distribución Inc, La empresa BNC Distribución Inc, presento la cuenta del pago anticipado 15% para iniciar los trabajos en el techo de la Facultad de Arquitectura.
3	8901.036	190.1	1	01	07	121	Mejoramiento de las instalaciones de la Facultad de Odontología	Panamá	Panamá	Bella Vista	100,000	10,903	10,903	10,902.79	100.00%	9,136.98	83.80%	5,936.98	54.45%	Se requiere cambiar fibra de vidrio de techo para poder realizar la compra e instalación de sillones odontológicos. Se ha dado mantenimiento preventivo del sistema de presión negativo, las Bombas de Vacío y de los compresores de uso odontológico de las clínicas de la Facultad. Suministro e Instalación de Regulador de Transientes contra Protección de sobre voltajes por parte de la Empresa Ingeniería y Proyectos G&G S.A.
4	8901.012	190.1	1	01	14	121	Mejoramiento Instalaciones de la Extensión de Darién, Metetí	Darién	Pinogana	Metetí	200,000	178,699	178,699	56,848.49	31.81%	33,380.49	18.68%	9,691.83	5.42%	Construcción del Centro Regional Universitario de Darién (No Extensión) finalizó en 2019. Actualmente se ejecuta la Construcción de una Pequeña Cafetería, por parte de la oficina de proyectos especiales. También se techó la Cancha Deportiva.
5	8901.002	190.1	1	01	17	121	Mejoramiento del Edificio de Aulas para el Centro Regional de Panamá Oeste	Panamá Oeste	La Chorrera	Barrio Colón	150,000	9,994	9,994	8,408.71	84.14%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	Mantenimiento y mejoras de las estructuras e instalaciones del Centro y reparación de las infraestructuras en pintura interior y exterior, instalación de puertas de vidrio en la Secretaría Académica, Subdirección, Aula máxima y Salón de Profesores, con los servicios de electricidad, plomería y área verde Adquisición de 15 aires acondicionados de 36,000 y 48,000 BTU. Reparación de la Cerca Perimetral del CRUPO
6	8901.001	190.1	1	01	18	121	Construcción Mejoras a las Instalaciones de la Extensión Docente de Aguadulce	Coclé	Aguadulce	El Cristo	500,000	5,582	5,582	5,580.93	99.98%	5,580.93	99.98%	5,580.93	99.98%	La Construcción de la Primera Etapa del edificio de Aulas por la Empresa Equipo y Transporte Valles, S.A., el Proyecto está detenido en evaluación de la estructura por no cumplimiento, la empresa debe traer nueva propuesta.
7	8901.034	190.1	1	01	19	121	Construcción, Reparación y Ampliación de Diversas Áreas en el CRU de Veraguas	Veraguas	Santiago	Canto del Llano	100,000	-	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	Se requiere reparar aleros de pasillos del Centro y remodelar el área frontal del Taller de Mantenimiento, convirtiéndolo en un espacio recreativo y funcional para estudiantes. La ejecución se ha visto afectada por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19.
8	8901.06	190.1	1	01	21	121	Construcción de Auditorio y edificio de aulas CRU de Los Santos	Los Santos	Las Tablas	Las Tablas	100,000	59,106	59,106	14,944.00	25.28%	734.00	1.24%	734.00	1.24%	Mano de Obra y Sumiistro de Materiales para la Construcción del Depósito de Almacenamiento. Mantenimiento preventivo a estación de bombeo de agua potable de la Cocina del CRU Los Santos. Se levantó un presupuesto para construir una pequeña Cafetería.

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 (Al 30 de Noviembre)

No.	Código SINIP	Área de entidad	Programa	Sub-Programa	Act	Fuente	Titulo del Proyecto	Ubicación del Proyecto			PRESUPUESTO 2020							DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO		
								Prov.	Dist.	Corr.	Ley	Modificado	Asignado	Comprometido	% Comp.	Devengado	% Deveng.		Pagado	% Pagado
9	8901.008	190.1	1	01	26	121	Mejoramiento de las aulas de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad	Panamá	Panamá	Bella Vista	150,000	78,308	78,308	78,306.94	100.00%	78,306.94	100.00%	78,306.94	100.00%	Remodelación de las instalaciones de la cafetería de la Facultad. Suministro e Instalación de Gabinete Trifásico para monitoreo de energía y operaciones por telemando por Empresa Multitek International, S.A.. Suministro e instalación de aires acondicionados centrales, evaporadoras y condensadores en la Torre N° 2 por la Empresa Refricentro ALPE, S.A. Ajuste refrendado en espera de adecuaciones solicitadas por el fiscalizador para inspección de Contraloría.
10	8901.056	190.1	1	01	29	121	Construcción nueva sede de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.	Panamá	Panama	Tocumen	500,000	528,309	528,309	127,909.31	24.21%	80,023.37	15.15%	80,023.37	15.15%	DIA desarrolló los Estudios, Desarrollo de Planos y Construcción de Estacionamiento y Calles del Nuevo Centro de Ciencias Agropecuarias; se encuentra en la Comisión Evaluadora para revisar todas las propuestas para iniciar la construcción de la obra.
11	8901.037	190.1	1	01	30	121	Mejoramiento de las Instalaciones de la Facultad de Farmacia	Panamá	Panamá	Bella Vista	100,000	63,925	63,925	36,071.20	56.43%	22,102.77	34.58%	22,102.77	34.58%	Mano de Obra y Suministro de materiales para la adecuación de Aulas y Laboratorio Fac. Farmacia Desarrollado por Empresa MAQUIR, S.A. Planos en aprobación en el Municipio de Panamá. Falta cancelar a la empresa la última cuenta y actualizar el informe de registro contable con todos los pagos y retenciones. Planos en aprobación en el Municipio de Panamá. Acta Final firmada, solo falta cancelar a la empresa MAQUIR, S.A. la última cuenta y actualizar el informe de registro contable con todos los pagos y retenciones.
12	8901.062	190.1	1	01	34	121	Restauración de la Facultad de Administración Pública	Panamá	Panamá	Bella Vista	50,000	133,836	133,836	109,234.75	81.62%	15,328.39	11.45%	6,323.09	4.72%	Son tres obras: Reparación de la tubería de 36" de diametro, construcción de cabezal y muro perimetral de la Facultad por la Empresa Servicio y Pintura CORO, S.A, en enero de 2020 se terminan los trabajos de construcción, pendientes de tramites administrativos de aprobación de planos, para entrega de permisos y acta final. Mejoras a la azotea del Edificio A-7 de la Facultad por la Empresa FDC Maintenance, S.A. (Plano eléctrico para un depósito en la azotea, en corrección por los Bomberos), en espera de que la empresa proporcione parte de la documentación pendiente para tramite de certificación ante al Almacen General. Reparación, pintura y limpieza el Edificio A-4, ejecutado a noviembre de 2020, por la empresa GHLP GROUP S.A, se cuenta con aceptación final, en espera de corrección de gestión de cobro para obtener certificación del Almacen General.
13	8901.049	190.1	1	01	41	121	Construcción de Anexo Extensión de Tortí	Panamá	Chepo	Tortí	50,000	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	La ejecución se ha visto afectada por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19.
14	8900.031	190.1	1	01	45	121	Construcción del Centro Regional de San Miguelito	Panamá	San Miguelito	Amelia Denis De Icaza	500,000	570,269	570,269	182,885.87	32.07%	182,885.87	32.07%	182,885.87	32.07%	En noviembre de 2020 inician los trabajo de construcción por parte del CONSORCIO HGC, S.A que se adjudicó los Estudios, Desarrollo de Planos, Diseño de Sistemas Especiales y Pluviales y Construcción del CRUSAM (Material y Mano de Obra) Se desarrollan reuniones permanente para revisión de Planos -Arq.Jaziel Morales, Ing Alexander Lay, Ing. Luis Santamaría y Lic. José Arguelles-. Presupuesto del proyecto fue contenido por B/294,322, requerido para la compra de terreno de acceso al nuevo Centro y se espera la reactivación de los permisos de construcción. Se dio pago anticipado de 10% a la Empresa Consorcio HGC.

UNIVERSIDAD DE PANAMA
Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 (Al 30 de Noviembre)

No.	Código SINIP	Área de entidad	Programa	Sub-Programa	Act	Fuente	Titulo del Proyecto	Ubicación del Proyecto			PRESUPUESTO 2020							DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO		
								Prov.	Dist.	Corr.	Ley	Modificado	Asignado	Comprometido	% Comp.	Devengado	% Deveng.		Pagado	% Pagado
15	8901.035	190.1	1	01	49	121	Construcción Gimnasio Auditorio CRU de Bocas del Toro	Bocas del Toro	Changinola	El Empalme	123,000	459,257	459,257	457,754.07	99.67%	364,920.32	79.46%	202,811.85	44.16%	Construcción adjudicada a Empresa Constructora CUMO, S.A. Se nombró al Auditor de Obras. Planos aprobados pendientes de retirara ante el Municipio de Bocas del Toro, pendiente de que la empresa tramite Paz y Salvo. El proyecto fue suspendido el 17 de marzo de 2020 y la ejecución se ha visto afectada por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19.
16	22333.999	190.1	1	01	50	121	Mejoramiento de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.	Panamá	Panamá	Bella Vista	175,000	292,207	292,207	168,358.05	57.62%	97,519.09	33.37%	29,289.29	10.02%	Se realizó el suministro e instalación de mobiliario especializado y ducha de seguridad para el Laboratorio de Bioquímica de la Facultad.
17	8901.05	190.1	1	01	51	121	Mejoramiento Instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas	Panamá	Panamá	Bella Vista	100,000	#####	139,080	79,076.86	56.86%	21,436.16	15.41%	21,436.16	15.41%	Son dos obras, la primera por la Empresa Representaciones y Servicios ARO,S.A. cuenta con orden de compra, para remodelar los espacios para la Nueva Sala de Audiencias (Material, Mano de obra y mobiliario) (Pendiente de reactivación por la Pandemia) La segunda obra es Mano de obra, materia y suministro de 2 enriadoras de agua, bombas de agua y planta de agua fría. Fac. de Derecho por la empresa COPANAC, presento un ajuste que cuenta con Refrendo de Contraloria, actualmente la empresa presenta informe de avance de obra para su inspección que se encuentra en Verificación, para posteriormente cobrar las cuentas.
18	8901.051	190.1	1	01	53	121	Mejoramiento de las Instalaciones de la Facultad de Economía	Panamá	Panamá	Bella Vista	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	Acto público para construcción de Ascensor Semi Panorámico, Acto declarado Desierto. Se vuelve a subir a Panamá Compras a Licitación.
19	8901.052	190.1	1	01	54	121	Construcción de Edificio de Estacionamientos	Panamá	Panamá	Bella Vista	500,000	76,169	76,169	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	En espera de inicio del acto de licitación a través de la publicación en el Portal de Panamá Compras, para la Contratación Pública. La revisión y evaluación legal de las especificaciones (Hoja de Bienes y Servicios, Planos, Desglose de precios, Alcance y los Pliegos de Cargos) se realizo en febrero y marzo de 2020, se vio atrasada por la Cuarenta del COVID 19. Mano de Obra y Sumiistro de Materiales para la Construcción del Nuevo Edificio de Estacionamiento H-7 y calculos estructurales dentro del Campus Octavio Mendez, se encuentra en fase administrativa.
20	8901.057	190.1	1	01	56	121	Construcción de Aulas y Laboratorio para el Centro Regional de Coclé	Coclé	Aguadulce	El Cristo	200,000	25,819	25,819	21,933.99	84.95%	21,933.99	84.95%	21,933.99	84.95%	Proyecto presenta un desfase debido a que mediante solicitud de traslado de partida de Gastos de Inversión, el mismo fue modificado y adecuado a los requerimientos institucionales. Se encuentra en ejecución la instalación del Pararayos en el CRU de Coclé. Estudios de estimación de costos para el Laboratorio de la Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables del CRU de Coclé. Por ahora se ha instalado uns Sistema de Pararayos de tres componente en el CRU de Coclé, por la Empresa Asesoría, Diseño y Servicios Eléctricos, S.A.
21	22016	190.1	1	01	57	121	Construcción de Aula Inteligente Bloomberg	Panamá	Panamá	Bella Vista	100,000	136,428	136,428	76,210.40	55.86%	65,512.87	48.02%	55,729.95	40.85%	Culminación de la remodelación interna y mobiliario al Centro de Investigación de la Facultad de Economía (CIFE) por la Empresa Marcucci Linea Italia, S.A. Planos reingresados al Municipio, en espera de trámite de ajuste. Pendiente de diseño de Ruta de Evacuación para Reinspección ante los bomberos y Contraloría para el Acta Final, una vez se refrende el ajuste.

UNIVERSIDAD DE PANAMA
Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 (Al 30 de Noviembre)

No.	Código SINIP	Área de entidad	Programa	Sub-Programa	Act	Fuente	Titulo del Proyecto	Ubicación del Proyecto			PRESUPUESTO 2020						DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO			
								Prov.	Dist.	Corr.	Ley	Modificado	Asignado	Comprometido	% Comp.	Devengado		% Deveng.	Pagado	% Pagado
22	8901.058	190.1	1	01	58	121	Construcción de Residencial Estudiantil del Centro Regional de Coclé	Coclé	Aguadulce	El Cristo	375,000	0	0	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00%	0.00	0.00%	La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos de construcción del MINSa por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19.
23	8901.041	190.1	1	02	01	121	Construcción de la Cafetería Central	Panamá	Panamá	Bella Vista	200,000	20,853	20,853	20,745.29	99.48%	20,745.29	99.48%	20,745.29	99.48%	Adquisición de materiales eléctricos para la instalación de baños maría, extractores de grasa, congeladores, neveras y fuentes de agua para las cafeterías de la Fac de Humanidades y Odontología. Ejecución de remodelaciones e instalación de trampa al sistema de gas.
24	8901.025	190.1	1	02	03	121	Mejoramiento del Campus de Curundu Harmodio Arias Madrid	Panamá	Panamá	Albrook	150,000	18,570	18,570	14,359.58	77.33%	370.58	2.00%	0.00	0.00%	En ejecución el suministro, transporte, puesta en sitio e instalación de una Planta por parte de la empresa Hidro Power System INC., instalación y suministro del Sistema de Gas GLP y Oxígeno por la Empresa Aceti-Oxígeno S.A., para el Funcionamiento del Taller de Orfebrería de la Fac de Bellas Artes ubicada en el Campus de Curundu. Se cuenta con Orden de Compra para la Instalación de las plantas eléctricas para el Campus de Curundu por la empresa Hidro Power System.
25	8901.021	190.1	1	02	06	121	Mantenimiento de Diversas Áreas del Campus Central	Panamá	Panamá	Bella Vista	512,000	3,195,849	3,195,849	1,268,948.08	39.71%	801,509.33	25.08%	651,010.15	20.37%	Son seis (6) proyectos en diversas áreas: -La empresa Cool Services encargada del suministro e instalación de aires acondicionados solo brindó una parte de los mantenimientos, como los pagos se demoraban en el refrendo, la empresa no ha continuado los mismos, se han hecho los traslados de los 25 instalaciones brindadas hasta la fecha. -La Empresa Building Services encargada de la construcción de la cocina del COIF, aun no se cuenta con el Acta de Aceptación Final por falta del Permiso de Ocupación, se presentó el caso a la Contraloría. -La Construcción de Anexo al Comedor del COIF adjudicado con orden de proceder a la Empresa FDC Maintenance, S.A, se encuentra en aprobación de planos. -Se encuentra en ejecución la instalación de Plantas Eléctricas en diversas áreas por parte de La Empresa Hidro Power System. -La Adecuación del sistema eléctrico de la Facultad de Humanidades esta en ejecución por parte de la Empresa Asesoría, Diseño y Servicios Eléctricos S.A., cuenta con orden de proceder de 20 de septiembre de 2020.
26	8901.019	190.1	1	02	10	121	Habilitación Nueva Sede de Secretaría General	Panamá	Panamá	Bella Vista	200,000	266,387	266,387	64,051.20	24.04%	64,051.20	24.04%	52,779.55	19.81%	-Remodelaciones internas al Primer alto de la Antigua Tecnológica (Material y Mano de Obra) por la Empresa Proyec, S.A.- Infraestructura de Servidores para el Sistema de Matrícula de Secretaría General.
27	8901.01	190.1	1	02	24	121	Mejoramiento de la Red de Monitoreo de Amenazas Naturales	Panamá	Panamá	Bella Vista	300,000	243,800	243,800	44,457.00	18.24%	44,457.00	18.24%	44,457.00	18.24%	Se provee mejoramiento a la Red Sísmica por parte de la Empresa OSOP, S.A., Se da mantenimiento de la infraestructura de laboratorios de análisis y remodelación de la infraestructura de oficinas adecuándolas para una mejor optimización del espacio.
28	8900.019	190.1	1	02	28	121	Estudio de pre-inversión de ofidismo y escorpionismo	Panamá	Panamá	Bella Vista	150,000	150,000	150,000	146,031.56	97.35%	85,721.91	57.15%	82,642.39	55.09%	Remodelación y equipamiento de los laboratorios del CIMET ubicados en el CRU de Veraguas, para optimizar las actividades de investigación y servicio especializado. Suministro e Instalación de una Planta Eléctrica de 140 KVA para el Edificio de Farmacología donde funciona el CIMET.

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 (Al 30 de Noviembre)

No.	Código SINIP	Área de entidad	Programa	Sub-Programa	Act	Fuente	Titulo del Proyecto	Ubicación del Proyecto			PRESUPUESTO 2020							DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO		
								Prov.	Dist.	Corr.	Ley	Modificado	Asignado	Comprometido	% Comp.	Devengado	% Deveng.		Pagado	% Pagado
29	8901.042	190.1	1	02	31	121	Construcción Nuevas Oficinas para Dirección de Servicios Administrativos.	Panamá	Panamá	Bella Vista	200,000	473,489	473,489	407,694.69	86.10%	294,461.32	62.19%	293,776.67	62.05%	En ejecución desde enero de 2020 la desinstalación de mobiliarios existentes e instalación y suministro de nuevos mobiliarios para las oficinas por parte de la Empresa Marcucci Linea Italia, S.A. En espera de planos de aprobación. Instalación de aires acondicionados por la empresa Bifrost International Corp. (Se confecciona nota a los Bomberos, quedo pendiente la instalación de mobiliarios con su electricidad).
30	10959	190.1	1	02	32	121	Habilitación de Instalaciones para Usuarios Especiales	Panamá	Panamá	Bella Vista	300,000	0	0	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00%	0.00	0.00%	Se han instalado rampas en diferentes unidades académico administrativas (IEA, DIA, Etc), se requiere rampas para unir marquesinas y adecuar por lo menos un (1) baño para discapacitados en cada Facultad y oficina administrativa. Se ha Mano de Obra y Sumistro de Pintura para los estacionamientos de discapacitados en diferentes áreas del Campus Central.
31	8901.054	190.1	1	02	36	121	Mejoramiento de la Biblioteca Simón Bolívar	Panamá	Panamá	Bella Vista	200,000	78,685	78,685	25,111.94	31.91%	25,111.94	31.91%	2,388.14	3.04%	Se realizó plano de Asbil Eléctrico solicitado por la Contraloría, para iniciar la Remodelación del Edificio F-2. En espera de Adenda de Compensación interna al proyecto. Se requiere tratar filtración de agua en la azotea y reforzar quebrasoles de la Biblioteca.
32	20018	190.1	1	02	41	121	Construcción de Local de Venta de Comestibles y Productos del Hogar	Panamá	Panamá	Bella Vista	240,000	42,446	42,446	24,252.48	57.14%	24,252.48	57.14%	852.48	2.01%	La compra de materiales fue licitada y adjudicada, se cuenta con Refrendo de Contraloría 26-2019 que aprobo prórroga para la entrega de materiales y poder certificarle al proveedor para que pueda presentar gestión de cobros y proceder con la siguiente fase de compra de materiales. Compra de materiales fue licitada y adjudicada, se esta en proceso de compra de materiales esenciales de plomería, electricidad, cemento y concreto. La empresa debe proceder psteriormente a la entrega de otros materiales como zinc y carriolas para continuar con la construcción del proyecto.
33	8901.059	190.1	1	02	57	121	Construcción de Depósitos de Productos Químicos de la Fac de Ciencias Naturales y Ex.	Panamá	Panamá	Bella Vista	75,000	0	0	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00%	0.00	0.00%	La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos de construcción del MINSa por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19.
34	8901.06	190.1	1	02	58	121	Construcción de Depósitos de Productos Químicos del CRU Los Santos	Los Santos	Las Tablas	Las Tablas	75,000	0	0	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00%	0.00	0.00%	La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos de construcción del MINSa por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19.
SUB TOTAL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO											1,250,000	1,027,191	1,027,191	615,499.14	59.92%	138,778.22	13.51%	112,077.91	10.91%	
35	8900.001	190.1	4	02	02	121	Mantenimiento, Infraestructura y Equipo Financiado con fondos externos	Panamá	Panamá	Bella Vista	300,000	128,780	128,780	75,453.35	58.59%	33,907.34	26.33%	28,751.29	22.33%	La ejecución se ha visto afectada por la falta de permisos de construcción del MINSa por la crisis sanitaria nacional y mundial del COVID 19.
37	20059	190.1	4	02	04	121	Capacitación Internacional Escuela de Verano	Panamá	Panamá	Bella Vista	850,000	850,000	850,000	505,251.69	59.44%	73,559.73	8.65%	52,015.47	6.12%	Por culminar las tranferencias corrientes de pago a capacitaciones del 2020.
36	22333.999	190.1	4	01	03	121	Mejoramiento Instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.	Panamá	Panamá	Bella Vista	100,000	48,411	48,411	34,794.10	71.87%	31,311.15	64.68%	31,311.15	64.68%	Se procederá con el pago de compromisos de B/50,000 del 2019, con 3 órdenes de compra de equipos para los Centros Regionales por B/82,000; el pago de la consultoría por B/ 320,000 y la adecuación de un espacio físico administrativo por B/90,000.
SUB TOTAL PRÉSTAMO C.A.F.....											7,110,000	7,110,000	7,110,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
38	22333.999	190.1	4	01	02	832	Mobiliario para la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.	Panamá	Panamá	Bella Vista	392,200	392,200	392,200	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	Los Pliegos de Cargos que se levantaron y sus respectivos Actos de Homologación virtuales fueron los siguientes: Primero: por B/ 375,000 para la compra de equipos básicos del Lab. de Física.

UNIVERSIDAD DE PANAMA
Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 (Al 30 de Noviembre)

No.	Código SINIP	Área de entidad	Programa	Sub-Programa	Act	Fuente	Título del Proyecto	Ubicación del Proyecto			PRESUPUESTO 2020						DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO			
								Prov.	Dist.	Corr.	Ley	Modificado	Asignado	Comprometido	% Comp.	Devengado		% Deveng.	Pagado	% Pagado
39	22333.1	190.1	4	01	03	832	Capacitación y estudios para la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.	Panamá	Panamá	Bella Vista	705,000	705,000	705,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	B/.375,000 para la compra de equipos básicos del Lab de Física, Segundo: por B/. 385,000 para adquisición de equipos combinados; Tercero: por B/.385,000 para comprar equipos del Lab de Química y el último, Cuarto: por B/.475,000 para comprar equipo del Lab de Biología. Las restricciones de la Contraloría por motivos de la Pandemia COVID 19 que duplican los tiempos de las gestiones de contrataciones públicas. El 14 de mayo el CAF aprobó 1.5 millones para el 2020. Se levantaron 4 pliegos de cargos por un total de B/.1,500,000 y se realizaron 4 Actos de Homologación virtuales. La cooperación técnica no se ha podido cumplir por restricciones de la a Pandemia COVID 19. Se sostuvo una Mesa de Trabajo con técnicos de MEF y posteriormente, se coordinó una Mesa de Trabajo con los técnicos de la Contraloría a fin de agilizar los trámites y poder adjudicar los actos en el mes de Octubre de 2020.
40	22333.1	190.1	4	01	04	832	Edificaciones para la Fac. de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.	Panamá	Panamá	Bella Vista	1,869,000	1,869,000	1,869,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
41	22333.1	190.1	4	01	05	832	Gestión de Riesgos de la Fac.de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.	Panamá	Panamá	Bella Vista	373,800	373,800	373,800	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
42	22333.1	190.1	4	01	06	832	Mejoramiento de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.	Panamá	Panamá	Bella Vista	3,770,000	3,770,000	3,770,000	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	

Fuente: Departamento de Planificación Física e Infraestructuras en base a datos de la Vicerrectoría Administrativa y de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Panamá.



|

