
















UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 (Al 31 de Marzo)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO						UBICACIÓN			INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 2021						AVANCE FÍSICO		Imágenes
No	Cod. Entidad	Partida Presupuestaria	Fuente	Código SINIP	Nombre del Proyecto	Provincia	Distrito	Corregimiento	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	Comprometido	% Ejecución (Modificado)	% Ejecución (Asignado)	% Avance Físico	Observaciones referente al avance físico	
TOTAL....									49,864,293	49,864,293	38,591,853	3,213,504	6.44%	8.33%			
1	190	190.1.1.01.05	121	0019.003	Investigación Agropecuaria	Chiriquí	David	David	50,000	50,000	50,000	11,497	22.99%	22.99%	20.0%	Se reparó el Espectómetro y equipos de labor analítica del Laboratorio de Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. También se han desarrollado y publicado Investigaciones en Chiriquí: Identificación de focos de plaga de langosta Orthoptera Acridoidea; Análisis de la leche de ganado Holstein, brown swiss y Jersey; Bioestimulación mineral y vitamínica en el perfil sanguíneo en vacas holstein y Producción in vitro de embriones en novillas Felckvieh.	
2	190	190.1.1.01.06	121	8900.009	Ampliación Instalaciones de la Facultad de Arquitectura	Panamá	Panamá	Bella Vista	75,000	138,281	138,281	47,998.75	34.71%	34.71%	20.0%	Se repara la cubierta cubierta (techo) y cielorraso del nivel 400 de la Facultad. Se instalan 3 sistemas de aire acondicionado central de 40 toneladas en el nivel 100 y 400 de la Facultad, por parte de la empresa BNC Distribución Inc. Adquisición de 10 máquinas de coser semi industrial.	
3	190	190.1.1.01.07	121	8901.036	Mejramiento de las Instalaciones de la Facultad de Odontología	Panamá	Panamá	Bella Vista	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	40.0%	Reemplazo de sillones odontológicos adecuados a los avances tecnológicos para el área de la Clínica Integral de la Facultad de Odontología, ya que las actuales muestran un desgaste considerable en su estructura física y mecánica, debido a la alta demanda de pacientes que acuden a recibir los servicios.	
4	190	190.1.1.01.14	121	8901.012	Mejoramiento Insta. de la Extensión de Darién (CRUD), Metetí.	Darién	Pinogana	Metetí	50,000	291,936	291,936	25,192.00	8.63%	8.63%	10.0%	Construcción del Centro Regional Universitario de Darién (No Extensión) finalizó en el años 2019. Actualmente se ejecuta la Construcción de una Pequeña Cafetería, por parte de la Oficina de Proyectos Especiales. También se techó la Cancha Deportiva.	
5	190	190.1.1.01.17	121	8901.002	Mejoramiento del Edificio de aulas para el Centro Regional de Panamá Oeste	Panamá Oeste	La Chorrera	Barrio Colón	150,000	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	15.0%	Mantenimiento y mejoras de las estructuras e instalaciones del Centro y reparación de las infraestructuras del CRU de Panamá Oeste, por parte de la empresa GAMADIEX, S.A.. Se requiere asignar la partida para el 10% necesario del pago anticipado de la construcción del nuevo edificio de aulas del CRU Panamá Oeste (Chorrera).	





UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 (Al 31 de Marzo)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					UBICACIÓN			INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 2021					AVANCE FÍSICO		Imágenes		
No	Cod. Entidad	Partida Presupuestaria	Fuente	Código SINIP	Nombre del Proyecto	Provincia	Distrito	Corregimiento	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	Comprometido	% Ejecución (Modificado)	% Ejecución (Asignado)		% Avance Físico	Observaciones referente al avance físico
6	190	190.1.1.01.18	121	8901.001	Construcción Mejoras a las Instalaciones de la Extensión Docente de Aguadulce	Coclé	Aguadulce	El Cristo	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	15.0%	Se dio inicio a la construcción de la Primera Etapa del edificio de Aulas por la Empresa Equipo y Transporte Valles, S.A, pero por incumplimiento la obra se encuentra detenida, se pagó 10% de anticipo a la empresa. Se continuó con la instalación de un tanque septico, garita de seguridad, cerca y portón de entrada a la Extensión de Aguadulce.	
7	190	190.1.1.01.19	121	8901.034	Construcción, Reparación y Ampliación del CRU de Veraguas	Veraguas	Santiago	Canto del Llano	75,000	70,775	70,775	0.00	0.00%	0.00%	0.0%	Se reparó y restauró la marquesina y aleros de pasillos del CRU de Veraguas por parte de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura (DIA). Falta remodelar el área frontal del Taller de Mantenimiento, convirtiéndolo en un espacio recreativo y funcional para estudiantes.	
8	190	190.1.1.01.21	121	8901.046	Construcción de Auditorio y Edificio de Aulas CRU de Los Santos	Los Santos	Las Tablas	Las Tablas	50,000	19,031	19,031	17,030	89.49%	89.49%	10.0%	Esta por iniciar la construcción de un Rancho Estudiantil en el CRULS por parte de la Empresa Constructora DAV.S.A. ambién se ha dado mantenimiento preventivo a Estación de Bombeo de aguas residuales y Estación de Bombeo de agua potable del pozo subterráneo de la Cafetería del CRU Los Santos.	
9	190	190.1.1.01.26	121	8901.008	Mejoramiento de las aulas de la Facultad de Administración de Empresas	Panamá	Panamá	Bella Vista	50,000	40,000	40,000	0.00	0.00%	0.00%	50.0%	Se va a licitar la construcción de un Ascensor Panorámico para la el edificio de 4 plantas de la Torre #1 de la Facultad de Administración de Empresas, que maneja un alto número de docentes y estudiantes.	
10	190	190.1.1.01.27	121	8901.005	Construcción Instalaciones para la Extensión Universitaria de Soná	Veraguas	Sona	Rodeo Viejo	25,000	20,000	20,000	0.00	0.00%	0.00%	0.0%	-Culminar la construcción de cafetería, cerca y estacionamientos de la Extensión Universitaria de Sona.	
11	190	190.1.1.01.29	121	8901.056	Construcción de nueva sede de la Facultad de Ciencias Agropecuarias	Panamá	Panama	Tocumen	3,200,000	3,000,657	3,000,657	0.00	0.00%	0.00%	10.0%	Inicio de los Estudios, Desarrollo de Planos y Construcción de Estacionamiento Calles y Edificios del Nuevo Centro de la Facultad de Ciencias Agropecuarias; ubicado en Tocumen. Confección de mesas de Gastronomía, construcción de baños e instalación de hornos de la Escuela de Gastronomía de la Facultad.	




UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 (Al 31 de Marzo)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO						UBICACIÓN			INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 2021						AVANCE FÍSICO		Imágenes
No	Cod. Entidad	Partida Presupuestaria	Fuente	Código SINIP	Nombre del Proyecto	Provincia	Distrito	Corregimiento	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	Comprometido	% Ejecución (Modificado)	% Ejecución (Asignado)	% Avance Físico	Observaciones referente al avance físico	
12	190	190.1.1.01.30	121	8901.037	Mejoramiento de las Instalaciones de la Fac.de Farmacias	Panamá	Panamá	Bella Vista	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	80.0%	Mano de Obra y Suministro de materiales para la adecuación de Aulas y Laboratorio de Farmacología de la Fac. Farmacia Desarrollado por Empresa MAQUIR, S.A. y la Construcción de rampa para discapacitados que va desde el pasillo de la Escuela de Biología hasta el edificio la rotonda de Farmacia.	
13	190	190.1.1.01.34	121	8901.062	Restauración de Facultad de Administración Pública	Panamá	Panamá	Bella Vista	50,000	84,109	84,109	4,015.59	4.77%	4.77%	97.0%	Adecuación del Aula 600 para la instalación del Laboratorio de Merceología de la Facultad de Administración Pública. Mejoras a la azotea del Edificio A 7 de la Facultad por la Empresa FDC Maintenance, S.A. (Plano eléctrico para un depósito en la azotea, en corrección por los Bomberos). Reparación de tubería de 36" de diámetro, construcción de cabezal y muro perimetral de la Facultad de Administración Pública.	
14	190	190.1.1.01.41	121	8901.049	Construcción de Anexo de Extensión Docente de Tortí	Darién	Pinogana	Meteti	23,915	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.0%	-Proyecto concluido, se requiere construcción y equipamiento de una Cerca Perimetral Frontal y Lateral. También una la construcción de la cafetería en la Extensión de Tortí.	
15	190	190.1.1.01.46	121	8900.003	Construcción del Centro Regional de San Miguelito	Panamá	San Miguelito	Amelia Denis De Icaza	25,000,000	24,800,050	13,550,050	1,879,838	7.58%	13.87%	10.0%	En noviembre de 2020 inician los trabajo de construcción de los 10 edificios del CRUSAM por parte del CONSORCIO HGC, S.A que se adjudicó los Estudios, Desarrollo de Planos, Diseño de Sistemas Especiales y Pluviales y Construcción. Se compra de terreno de acceso al nuevo Centro y se espera la reactivación de los permisos de construcción. Se dio pago anticipado de 10% al Consorcio HGC, la empresa cuenta con Plan Mensual de presentación de cuentas que cubren los 25 millones de 2021.	






UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 (Al 31 de Marzo)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					UBICACIÓN			INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 2021					AVANCE FÍSICO		Imágenes		
No	Cod. Entidad	Partida Presupuestaria	Fuente	Código SINIP	Nombre del Proyecto	Provincia	Distrito	Corregimiento	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	Comprometido	% Ejecución (Modificado)	% Ejecución (Asignado)		% Avance Físico	Observaciones referente al avance físico
16	190	190.1.1.01.51	121	8901.05	Mejoramiento Instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas	Panamá	Panamá	Bella Vista	100,000	275,000	275,000	234,299	85.20%	85.20%	99.0%	Avance de los trabajos en planos y estudio técnico: los planos y especificaciones técnicas de Restauración de la estructural integral de las columnas y otras estructuras por la Empresa FDC Msintenance, S.A. Se remodelan los espacios para la Nueva Sala de Audiencias (Material, Mano de obra y mobiliario) por la Empresa Representaciones y Servicios ARO, S.A. (Refrendado 20-12-2019 Pendiente de reactivación por la Pandemia).	
17	190	190.1.1.01.53	121	8901.051	Mejoramiento de las Instalaciones de la Facultad de Economía	Panamá	Panamá	Bella Vista	50,000	174,394	174,394	0.00	0.00%	0.00%	10.0%	Acto público para construcción de Ascensor Semi Panorámico, Acto declarado Desierto en 2020. Se vuelve a subir a Panamá Compras en 2021 a Licitación. También se realizaron trabajos de ampliación de los estacionamientos de la Facultad de Economía.	
18	190	190.1.1.01.54	121	8901.052	Construcción de Edificio de Estacionamientos	Panamá	Panamá	Bella Vista	500,000	200,020	200,020	0.00	0.00%	0.00%	15.0%	Mano de Obra y Sumiistro de Materiales para la Construcción del Nuevo Edificio de Estacionamiento H-7 y calculos estructurales dentro del Campus Octavio Mendez, se encuentra en fase adminstrativa de Levantamiento de Pliego de Cargos (Hoja de Bienes y Servicios, Planos, Desglose de precios, Alcance y Pliegos de Cargos).	
19	190	190.1.1.01.56	121	8901.057	Construcción de Aulas y Laboratorios para el Centro Regional de Coclé	Coclé	Aguadulce	El Cristo	200,000	359,950	359,950	0.00	0.00%	0.00%	10.0%	Estudios de estimación de costos para el Laboratorio de la Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables del CRU de Coclé. Por ahora se ha instalado uns Sistema de Pararayos de tres componente en el CRU de Coclé, por la Empresa Asesoría, Diseño y Servicios Eléctricos, S.A.	
20	190	190.1.1.01.58	121	8901.058	Construcción de Residencia Estudiantil del CRU de Coclé	Coclé	Aguadulce	El Cristo	375,000	100,050	100,050	0.00	0.00%	0.00%	0.0%	Adecuación de los planos de la Residencia Estudiantil del CRU de Coclé, para posteriormente licitar la obra.	








UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 (Al 31 de Marzo)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO						UBICACIÓN			INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 2021					AVANCE FÍSICO		Imágenes	
No	Cod. Entidad	Partida Presupuestaria	Fuente	Código SINIP	Nombre del Proyecto	Provincia	Distrito	Corregimiento	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	Comprometido	% Ejecución (Modificado)	% Ejecución (Asignado)	% Avance Físico		Observaciones referente al avance físico
21	190	190.1.1.02.01	121	8901.018	Mejoramiento de las Cafeterías del Campus Central Universitario	Panamá	Panamá	Bella Vista	200,000	257,574	257,574	39,890.20	15.49%	15.49%	20.0%	Renovación del Cuarto Frio del Almacén de la Dirección General de Cafeterías Universitarias. Remodelación y mobiliario de la Cafetería del CRU de Colón, cambio de campana, extractor de grasa y baña maría. Remodelación de la Cafetería de la Facultad de Humanidades.	
22	190	190.1.1.02.03	121	8901.025	Mejoramiento del Campus de Curundu Harmodio Arias Madrid	Panamá	Panamá	Albrook	150,000	240,000	240,000	35,679.40	14.87%	14.87%	10.0%	-Reemplazo de Techos de los edificios del Campus, iniciando la primera fase de cambio de cubierta de metal del Edificio B y suministro e instalación de cielo raso suspendido yeso vinil. - Mantenimiento de la Cúpula del DOMO. -Mano de obra Suministro, transporte, puesta en sitio e instalación de una Planta Eléctrica por la empresa Hidro Power System INC, en el Campous Central. -Rehabilitación de la Tarima del DOMO.	
23	190	190.1.1.02.06	121	8901.021	Mantenimiento de Diversas Areas del Campus Central	Panamá	Panamá	Bella Vista	1,691,700	2,063,737	2,063,737	512,566.05	24.84%	24.84%	45.0%	-Construcción y reubicación de Cocina en el CAIPI por parte de la Empresa Building Services Corp, aun no se cuenta con permiso de ocupación. Construcción de un Anexo al Comedor del CAIPI por la Empresa FDC Maintenance, S.A. -Suministro e instalación de aires acondicionados por la empresa BIFROST INTERNACIONAL CORP. -Instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de 14 plantas eléctricas del Campus Central y otras áreas, por la Empresa HIDRO POWER SYSTEM INC. -Adecuación del Sistema Eléctrico del Edificio de la Facultad de Humanidades por la empresa Asesoría, Diseño y Servicios Eléctricos, S.A. -Resaneamiento de la Vereda frente a la Cafetería de Medicina. -Remodelación de Salón para el Diálogo Tripartito para la Resolución de Conflictos de la Dirección de Asesoría Jurídica. -Instalación de Aires Acondicionados Split para la Oficina de Seguimiento de Proyectos Especiales (OSPE). -Traslado y reubicación de la Planta Eléctrica de 385 Kw desde la DITIC al Paraninfo Universitario, por la Empresa Asesoría Diseño y Servicios Eléctricos. - Adquisición de cromatógrafo líquido de ultra alta resolución para el IEA.	







UNIVERSIDAD DE PANAMA
Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 (Al 31 de Marzo)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					UBICACIÓN			INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 2021					AVANCE FÍSICO		Imágenes		
No	Cod. Entidad	Partida Presupuestaria	Fuente	Código SINIP	Nombre del Proyecto	Provincia	Distrito	Corregimiento	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	Comprometido	% Ejecución (Modificado)	% Ejecución (Asignado)		% Avance Físico	Observaciones referente al avance físico
24		190.1.1.01.09	121	0019.007	Fortalecimiento para la inserción de investigadores de alto nivel para desarrollar proyectos.	Panamá	Panamá	Bella Vista	50,000	90,000	67,560	0.00	0.00%	0.00%	0.0%	Respaldo técnico al Instituto PROMEGA, para la implementación de una Planta Productora de Nitrógeno Líquido para el Abastecimiento Criogénico de Semen Bovino en la Provincia de Darién, donado por JICA Panamá.	
25	190	190.1.1.02.10	121	8901.019	Habilitación Nueva Sede de Secretaría General	Panamá	Panamá	Bella Vista	200,000	184,988	184,988	0.00	0.00%	0.00%	40.0%	-Remodelaciones internas al Primer alto de la Antigua Tecnológica (Material y Mano de Obra) por la Empresa Proyec, S.A.- Infraestructura de Servidores para el Sistema de Matrícula de Secretaría General. Revisión	
26	190	190.1.1.02.24	121	8901.01	Mejoramiento Red de Monitoreo de Amenazas Naturales	Panamá	Panamá	Bella Vista	100,000	147,005	147,005	150.00	0.10%	0.10%	10.0%	Se provee mejoramiento a la Red Sismica por parte de la Empresa OSOP, S.A., Se da mantenimiento de la infraestructura de laboratorios de análisis y remodelación de la infraestructura de oficinas adecuándolas para una mejor optimización del espacio y proviendo de una planta eléctrica las instalaciones.	
27	190	190.1.1.02.28	121	0019.006	Estudio de Preinversión de Ofidismo y Escorpionismo	Panamá	Panamá	Bella Vista	150,000	150,000	150,000	155.76	0.10%	0.10%	50.0%	Adecuación del Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos (CIMET) por la empresa ISOBOX, INC. Equipamiento de los laboratorios del CIIMET con estereomicroscopios y microscopios ópticos de alta definición, provistos de tecnologías, con cámaras digitales y softwares incorporados, para optimizar las actividades de investigación y servicio especializado.	
28	190	190.1.1.02.31	121	8901.042	Construcción Nuevas Oficinas para Dirección de Servicios Administrativos	Panamá	Panamá	Bella Vista	100,000	474,333	474,333	319,328.79	67.32%	67.32%	95.0%	Desinstalación de mobiliarios existentes e instalación y suministro de nuevos mobiliarios para las oficinas de la Dirección de Servicios Administrativos, por parte de la Empresa Marcucci Linea Italia, S.A. También se dio la Instalación de aires acondicionados por la empresa Bifrost International Corp.	
29	190	190.1.1.02.32	121	10959	Habilitación de Instalaciones para Usuarios Especiales	Panamá	Panamá	Bella Vista	100,000	2,129	2,129	0.00	0.00%	0.00%	0.0%	Se instalan rampas en diferentes unidades académico administrativas (Fac de Farmacia, Fac Arquitectura, IEA, DIA, Etc), se requiere rampas para unir marquesinas y adecuar por lo menos un (1) baño para discapacitados en cada Facultad y oficina administrativa. Se ha Mano de Obra y Sumistro de Pintura para los estacionamientos de discapacitados en diferentes áreas del Campus Central.	

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 (Al 31 de Marzo)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					UBICACIÓN			INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 2021						AVANCE FÍSICO		Imágenes	
No	Cod. Entidad	Partida Presupuestaria	Fuente	Código SINIP	Nombre del Proyecto	Provincia	Distrito	Corregimiento	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	Comprometido	% Ejecución (Modificado)	% Ejecución (Asignado)	% Avance Físico		Observaciones referente al avance físico
30	190	190.1.1.02.36	121	8901.054	Mejoramiento de la Biblioteca Simón Bolívar	Panamá	Panamá	Bella Vista	100,000	172,773	172,773	0.00	0.00%	0.00%	0.0%	Se realizó plano de Asbil Eléctrico solicitado por la Contraloría, para iniciar la Remodelación del Edificio F-2. En espera de Adenda de Compensación interna al proyecto. Se requiere tratar filtración de agua en la azotea y reforzar quebrasoles de la Biblioteca. Se requiere cancelar las Bases de Datos de la Biblioteca Simón Bolívar.	
31	190	190.1.1.02.41	121	20018	Construcción Local de Venta de comestibles y productos del hogar	Panamá	Panamá	Bella Vista	10,000	35,110	35,110	0.00	0.00%	0.00%	20.0%	Compra de materiales fue licitada y adjudicada, se esta en proceso de compra de materiales esenciales de plomería, electricidad, cemento y concreto. Compra de Láminas de Termon Panel de 50m para techar este edificio de 2 plantas (Mercado Universitario). La empresa debe proceder posteriormente a la entrega de otros materiales como zinc y carriolas para continuar con la construcción del proyecto. Inicio el vaciado de cemento para el piso de la obra.	
32	190	190.1.4.01.02	121	8900.001	Mantenimiento, Infraestructura y Equipo Financiado con fondos externos (Oficina Ejecutora de Programa)	Panamá	Panamá	Bella Vista	100,000	100,000	100,000	15,688.08	15.69%	15.69%	15.0%	Remodelación del Laboratorio de Bioquímica A-32 de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnologías.	
33	190	190.1.4.01.04	121	20059.00	Capacitación Escuela Internacional de Verano	Panamá	Panamá	Bella Vista	50,000	50,000	50,000	7,076.20	14.15%	14.15%	30.0%	Tranferencias corrientes de pago a capacitaciones de prestigiosos expositores internacionales que impartieron cursos y seminarios a la comunidad académica durante los meses de Verano 2020.	
34	190	190.1.5.01.01	832	22333	Fortalecimiento Académico de la FCNET	Panamá	Panamá	Bella Vista	210,000	210,000	210,000	0.00	0.00%	0.00%	5.0%	Se desarrolla Plan Estratégico de Capacitaciones de los docentes tanto en la formación de las enseñanzas de las ciencias básicas, como en el uso técnico y didáctico de los nuevos equipamientos adquiridos.	
			121						65,000	65,000	65,000	0.00	0.00%	0.00%			
35	190	190.1.5.01.02	832	22333	Administración y Seguimiento de la FACINET	Panamá	Panamá	Bella Vista	230,000	230,000	230,000	9,500.00	4.13%	4.13%	10.0%	El personal especializado de administración y seguimiento se encargó de levantar los 4 pliegos de cargos y se realizar 4 Actos de Homologación virtuales y realizaron los trámites en contraloría, para adjudicar los actos.	
			121						168,153	168,153	168,153	0.00	0.00%	0.00%			
36	190	190.1.5.01.03	832	22333.003	Rehabilitación de la FACINET	Panamá	Panamá	Bella Vista	1,910,000	1,801,500	1,801,500	0.00	0.00%	0.00%	0.0%	Para el 2do semestre iniciaran los procesos de licitación de empresas para la rehabilitación y construcción de los edificios que van a ser intervenidos.	

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria
EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 (Al 31 de Marzo)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					UBICACIÓN			INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 2021					AVANCE FÍSICO		Imágenes		
No	Cod. Entidad	Partida Presupuestaria	Fuente	Código SINIP	Nombre del Proyecto	Provincia	Distrito	Corregimiento	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	Comprometido	% Ejecución (Modificado)	% Ejecución (Asignado)		% Avance Físico	Observaciones referente al avance físico
37	190	190.1.5.01.04	832	22333.004	Construcción del Centro de Invest. De FACINET	Panamá	Panamá	Bella Vista	500,000	500,000	500,000	0.00	0.00%	0.00%	0.0%	Conforme al Plan Maestro la empresa especializada construirá el Centro de Investigación de la Fac. (CIMECNE) que debe incidir en el mejoramiento del proceso educativo científico.	
38	190	190.1.5.01.05	832	22333.01	Equipamiento de la FACINET	Panamá	Panamá	Bella Vista	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0.00	0.00%	0.00%	30.0%	Se adquirirán los siguientes equipos: Primero: por B/.375,922.85 para equipos básicos del Lab de Física; Segundo: por B/. 384,995 para equipos combinados; Tercero: por B/.385,700 para comprar equipos del Lab de Química y Cuarto: por B/.477,500 para comprar equipo del Lab de Biología.	
									121		231,225	231,225	231,225	53,598.49			
39	190	190.1.5.01.06	832	22333	Administración y Supervisión de la FACINET	Panamá	Panamá	Bella Vista	150,000	258,500	258,500	0.00	0.00%	0.00%	10.0%	Se contrato a una Auditora Externa que hará la revisión del programa de acuerdo a lo estipulado en el contrato, una vez iniciado los desembolsos del préstamo por parte del CAF.	
									121		184,000	184,000	184,000	0.00			
40	190	190.1.1.02.24	121	22602.002	Equipamiento Tecnológico para la Investigación y Formación en la UP	Panamá Chiriquí Coclé Veraguas	Panamá David Penonomé Sona	Bella Vista David Penonome Coiba	2,711,550	2,514,193	2,514,193	0.00	0.00%	0.00%	15.0%	-Adecuar centros e institutos de investigación con la adquisición e instalación de equipos tecnológicos especializados: Instituto Especializado de Análisis (IEA); Instituto de Geociencias (IGC); Centro de Investigación (CICEPAC) de la FCA en Chiriquí. Centro de Investigación AgroIndustrial (CIPAI) CRU Coclé y Centro de Investigación del Parque Nacional Coiba (CCIMBIO) del CRU de Veraguas.	
41	190	190.1.1.02.24	121	22602.001	Construcción de la Ciudad de la Investigación y la Tecnología de la UP	Panamá	Panamá	Las Mañanitas (Tocumen)	7,008,750	6,809,820	6,809,820	0.00	0.00%	0.00%	5.0%	-Se requiere Construir y equipar tecnológicamente en un solo complejo, 4 Institutos de Investigación y una(1) Residencia Académica: (a) Instituto de Química, Ciencias Aplicadas y Tecnología; (b) Instituto de Biociencias; (c) Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Administrativas; y (d) Instituto de Colecciones y Conservación.	
42	190	190.1.1.02.24	121	22528.00	Construcción de las Nuevas Facultades de Medicina y Enfermería de la UP	Panamá	Panamá	Ancón (Chivo Chivo)	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0.00	0.00%	0.00%	5.0%	-Se desea construir las dos facultades para brindar nuevas instalaciones amplias, modernas, equipadas y óptimas para continuar especializando a nivel superior profesionales competentes con las nuevas tecnologías aplicadas al servicio del sistema de Salud Panameño.	

Fuente: Departamento de Planificación Física e Infraestructuras en base a datos de la Vicerrectoría Administrativa, de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura (DIA) de la Universidad de Panamá.